




MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
PAISMUEN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2532221	47899	2025025	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DJN0594T EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$762,587.81	\$762,587.81	61%	100%	1	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
2532221	99102	2025052	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EP0510K EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	MORELOS MATLALA	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	100%	100%	464	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
2532221	98710	2025046	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE AVAIA CON CLAVE 21DTV0377J, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA, PUEBLA	SAN LUCAS MATLALA	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	100%	100%	262.08	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
2580978	88661	2025044	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857, CON CLAVE 21DPR355S, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD (TAJONAR), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	LA LIBERTAD (TAJONAR)	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	100%	100%	1911.03	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% CON MODIFICACION PRESUPUESTAL
2580974	106929	2025061	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR, ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TEACALCO DE DORANTES	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	100%	100%	46.92	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% CON MODIFICACION PRESUPUESTAL
2580975	98578	2025040	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLUCO	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	30%	47%	75	ML	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
2580985	114237	2025037	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	30%	100%	12	ML	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
2532212	46909	2025018	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA PEATONAL Y VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 8 SUR EN EL PARAJE DENOMINADO CERRO DE CACALOXCHITL EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXCHITL	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	70%	100%	452.77	M2	CONTRATISTA NO PRESENTO SU FINIQUITO EN TIEMPO Y FORMA, OBRA

PUEBLA | Bienestar
15 FNE 2026
RECIBIDO
F/11 /S/BJCGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027



[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU25030 2532213	47225	2025023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE 2 NORTE Y 6 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUICO, PUEBLA	SAN JUAN HUILUICO	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	100%	100%	677.13	M2	OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% CON MODIFICACION PRESUPUESTAL
PU25030 2580970	95601	2025053	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA ENTRE BOULEVARD CHAMPUSCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN BAUTISTA	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	100%	100%	800.18	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25030 2580971	79247	2025038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE 10 NORTE (ADQUINAMIENTO EXISTEN) Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXCHITL	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 1,388,016.61	\$ 1,388,016.61	67%	100%	1327.66	M2	OPERANDO CON AVANCE FISICO DEL 100%, FALTA EL PAGO DEL FINQUITO, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTO SU OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25030 2580972	106843	2025043	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	100%	100%	639	PZA	OBRA EN PROCESO, CON CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
PU25030 2580973	88723	2025035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TEPEQUIMA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,288,311.24	\$ 1,288,311.24	67%	100%	1,288.31	M2	COMPROMETIDA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25030 2580979	99054	2025048	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL Y SAN LUCAS MATLALA, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN LUCAS MATLALA	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	100%	100%	1,043.43	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25030 2580980	113506	2025050	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE DORANTES DEL KM 0+000.00 AL KM 1+400.00, EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	MARTIR CUAUHTEMOC	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	100%	100%	1,810.58	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25030 2580981	99106	2025054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, MORELOS Y CALLEJON MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTILA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN PEDRO CONTILA	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	100%	100%	1279.33	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%


PUEBLA
ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RECEBIDO
F/11/SB/CGDR
15 FINE 2025
Desarrollo Regional

PRESIDENCI
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUJN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDADES DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25030 2580982	110630	2025045	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO 6+475 AL 6+500 DEL CAMINO TEACALCO DE DORANTES-SOLEIDAD MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$5,507,162.65	\$5,507,162.65	\$5,507,162.65	\$5,507,162.65	\$5,507,162.65	\$	1,652,148.80	30%	15%	114.1	M2	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25030 2580983	95550	2025060	REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLA DEL TRAMO 1+625.00 AL TRAMO KM 1+635.00 DEL CAMINO TENEXTEPEC- LA SOLEDAD MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	100%	100%	293.28	M2	CONVENIO EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580984	113380	2025041	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO GIMNASIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$	1,917,466.02	\$	1,917,466.02	\$	1,917,466.02	\$	100%	100%	160.16	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580988	79249	2025027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MORELOS, ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE UNION, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUEJOTAL	\$	1,147,492.98	\$	1,147,492.98	\$	1,147,492.98	\$	100%	100%	1005.43	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580989	108355	2025047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE FRESNILLO, ENTRE CAMINO CACALOXCHITL-EL PROGRESO Y CERRADA DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE TETECHAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TETECHAL	\$	2,102,014.45	\$	2,102,014.45	\$	2,102,014.45	\$	100%	100%	1730.67	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580991	98540	2025034	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. 1RA ETAPA	HUAQUECHULA	\$	2,735,695.74	\$	2,735,695.74	\$	2,735,695.74	\$	34%	30%	410.35	M2	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25040 2611292	121385	2025049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE FELIPE AYALA Y MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTA ANA COATEPEC	\$	1,903,986.50	\$	1,903,986.50	\$	1,903,986.50	\$	30%	10%	199	M2	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25040 2611293	131331	2025028	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. (SOLEDAD MORELOS)	SOLEDAD MORELOS	\$674,094.35	\$674,094.35	\$674,094.35	\$674,094.35	\$674,094.35	\$674,094.35	\$674,094.35	100%	100%	7024.48	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%




LAS SIGUIENTES OBRAS SE REPORTARON EN TRIMESTRES ANTERIORES:



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFALS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU25020 2532211	40603	2025016	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVEZ1OPR2119U EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOTO Y GAMA	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	100%	100%	570.14	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2532219	17069	2025017	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 192 CON C.C.T. Z1EBH1168L DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN DIEGO EL ORGANA	\$869,118.64	\$869,118.64	\$869,118.64	\$869,118.64	\$869,118.64	\$869,118.64	\$869,118.64	100%	100%	1	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2532223	25405	2025024	REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE DE TLAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TLAPETLA HUAYA	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	100%	100%	166.79	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2532217	40697	2025026	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 SUR Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUEC HUALA	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	100%	100%	105.41	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25030 2580976	88690	2025042	REHABILITACION DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUEC HUALA	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	100%	100%	414.74	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2532214	47720	2025020	REHABILITACION DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN BAUTISTA	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	100%	100%	4689.3	M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2532215	47717	2025019	REHABILITACION DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	MORELOS MATLALA	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	100%	100%	2997.58	M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2532220	48462	2025032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 3 NORTE Y CARRETERA AL PROGRESO-LA VENTA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXU CHITL	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	100%	100%	825.78	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA





MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FONDO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25020 253222	49385	2025030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE 3 SUR Y CARRETERA A LA VENTA- CACALOXUCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAUQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	100%	100%	796.73	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 253224	49464	2025033	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TRONCONAL, MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA	TRONCONAL	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	100%	100%	7495.53	M3	OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580987	107089	2025028	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA. (EL PROGRESO)	EL PROGRESO	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	100%	100%	592.32	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580990	79137	2025031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE MANUEL ABASOLO, ENTRE CAMINO BONILLA-SAN DIEGO EL ORGANAL Y PUENTE ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, HUAUQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN VALLARTA	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	100%	100%	1439.46	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2595722	3761	2025021	GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJERCICIO 2025, DEL MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	100%	100%	11	PROYECTOS	SERVICIO RELACIONADO PROYECTO TERMINADO
PUE25020 2532210	49596	2025028	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA (SOLEDAD MORELOS, EL PROGRESO, MARTIR CUAUHITE MOC)	SOLEDAD MORELOS, EL PROGRESO, MARTIR CUAUHITE MOC	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	100%	100%		M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
					\$53,175,363.00	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$41,254,957.99	\$41,254,957.99	100%	100%			

15 FNE 2026
RECIBIDO
EL 11/SEPT/OBR
 Coordinación General de Desarrollo Regional

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027

Ciclo	Trim estre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuesta rio	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
-------	---------------	-----------------------	-----------	--	------------------------	---------------------------	---------------------	------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	----------------------------	---------	---------------	-------

2025 4 Puebla Huaquechula FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Ascendente 100 99.95804

SE REINTEGRARAN RECURSOS DEL FONDO POR \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor. QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE UNA ESTIMACION, POR CIERRE DEL EJERCICIO, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, QUEDO COMPROMETIDA Y DEVENGADA 99.96 Validado

2025 4 Puebla Huaquechula FORTAMUN Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública Componente Semestral Porcentaje Estratégico Ascendente 40.21108 83.93

SE DEBERA INVERTIR MINIMO UN 20% DEL TECHO

SE REALIZO EL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE REALIZO LA ADQUISICION DE VEHICULOS, UNIFORMES, MOBILIARIO, CIRCUITO CERRADO, EQUIPO DE COMPUTO, EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, REHABILITACION DEL CENTRO DE MONITOREO. SE CUMPLIO CON EL 20 PORCIENTO DEL FONDO DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA.



2025 4 Puebla Huaquechula FORTAMUN Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales Componente Semestral Porcentaje Estratégico Ascendente 0 N/D

SE DEBERA INVERTIR MINIMO UN 20% DEL TECHO

EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

2025 4 Puebla Huaquechula FORTAMUN Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras Componente Semestral Porcentaje Estratégico Ascendente 24.10877 114.85

PAGO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DE POZOS DE AGUA POTABLE Y PAGO POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO. EL INCREMENTO SE DEBE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CUAL FUE MAYOR AL PROGRAMADO.

Ciclo	Trim estre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuesta rio	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ascendente	100		100				100	Validado
SE RECIBIERON LOS RECURSOS SEGÚN LOS MONTOS Y LAS FECHAS PUBLICADAS																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	3.38611		3.38611				100	Validado
SE ALCANZO LA META, NO HUBO VARIACION																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Descendente	3.44129		3.4129				99.09	Validado
NO SE ALCANZO LA META DE RECAUDACION DEBIDO A QUE SE REALIZARON MENOR NUMERO DE TRAMITES QUE EL AÑO PASADO																		
SE CAPTURE UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS VALIDADO POR BIENESTAR																		



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio o Financiero - Especifico	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	5551.76	3373.99	Total del Programa Presupuestario	53175363	53177540.77	53177540.77	53177540.77	53177540.77	41254957.99	41254957.99	53175363			["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huaquechula", "Observación": "se generaron intereses por un monto de \$5,551.76 de los cuales solo se aplicaron \$2,177.77 el remanente sera reintegrado"]
Puebla	Huaquechula	2025 Distrito Federal	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	120000	0	0	0	0	0	0	N/A		Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PRODIM, Equipo de computo
Puebla	Huaquechula	2025 Distrito Federal	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1595260	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	N/A		Validado	Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del FAISMUN 2025
Puebla	Huaquechula	2025 Distrito Federal	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		615 - Construcción de vías de comunicación	17000000	13425517.22	13425517.22	13425517.22	13425517.22	9177820.44	9177820.44	N/A		Validado	mantenimiento de carretera, caminos sacacosechas, jagueyes, puente y alcantarilla, se devengaron 2 obras por un importe de \$4,463,272.02
Puebla	Huaquechula	2025 Distrito Federal	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	28080103	27266349.52	27266349.52	27266349.52	21879538.98	21879538.98	21879538.98	N/A		Validado	Pavimentacion, drenaje, rehabilitacion de pozos de agua potable, alumbrado. Se tienen devengados 5 proyectos por un importe de \$5,390,189.53, los intereses generados son aplicados por un monto de \$2,177.77
Puebla	Huaquechula	2025 Distrito Federal	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		612 - Edificación no habitacional	6000000	10911155.08	10911155.08	10911155.08	10911155.08	8623084.62	8623084.62	N/A		Validado	construcción de espacios educativos, cancha deportiva, gimnasio. Se dejan devengadas dos obras por un monto de \$2,288,070.46
Puebla	Huaquechula	2025 Distrito Federal	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	380000	0	0	0	0	0	0	N/A		Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDAPRODIM, Mobiliario
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	0	11697.45	Total del Programa Presupuestario	27873671	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27873671		Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huaquechula", "Observación": "no se generaron intereses en este periodo, se reintegraran recursos por \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor."]
Puebla	Huaquechula	2025 FORTAMUN DF			853 - Otros convenios	1393683.55	0	0	0	0	0	0	N/A		Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 FORTAMUN DF			543 - Equipo aereospacial	600000	0	0	0	0	0	0	N/A		Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 FORTAMUN DF			551 - Equipo de defensa y seguridad	550000	0	0	0	0	0	0	N/A		Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 FORTAMUN DF			511 - Muebles de oficina y estantería	120000	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	N/A		Validado	muebles para seguridad publica



