


Entidad	Municipio	Ciclo	Tipo de Recurso	Clave	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo	Convenio	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	69	1	2025	2	33 I	4	Federal		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	1	5551.76	3373.99		\$53,175,363.00	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$41,254,957.99	\$41,254,957.99	se generaron intereses por un monto de \$5,551.76 de los cuales solo se aplicaron \$2,177.77 el remanente sera reintegrado	
													1	515	\$120,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PRODIM, Equipo de computo Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del FAISMUN 2025	
													1	332	\$1,595,260.00	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	mantenimiento de carretera, caminos sacacosechas, jagueyes, puente y alcantarilla, se devengaron 2 obras por un importe de \$4,463,272.02 Pavimentacion, drenaje, rehabilitacion de pozos de agua potable, alumbrado. Se tienen devengados 5 proyectos por un importe de \$5,390,189.53, los intereses generados son aplicados por un monto de \$2,177.77	
													2	615	\$17,000,000.00	\$13,425,517.22	\$13,425,517.22	\$13,425,517.22	\$13,425,517.22	\$9,177,820.44	\$9,177,820.44	construccion de espacios educativos, cancha deportiva, gimnasios. Se dejan devengados dos obras por un monto de \$2,288,070.46
													2	614	\$28,080,103.00	\$27,266,349.52	\$27,266,349.52	\$27,266,349.52	\$27,266,349.52	\$21,879,533.98	\$21,879,533.98	SE CANCELA ESTA PARTIDA PRODIM, Mobiliario
													2	612	\$6,000,000.00	\$10,911,155.08	\$10,911,155.08	\$10,911,155.08	\$10,911,155.08	\$8,623,084.62	\$8,623,084.62	no se generaron intereses en este periodo, se reintegraran recursos por \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor, pago de alumbrado publico y bombas para agua potable
													1	519	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA PRODIM, Mobiliario
21	69	1	2025	2	33 I	5	FORTAMUN E			1	0	11697.45		\$27,873,671.00	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,589,371.98	no se generaron intereses en este periodo, se reintegraran recursos por \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor, pago de alumbrado publico y bombas para agua potable	
													1	311	\$6,000,000.00	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	SE CANCELA ESTA PARTIDA pago al relleno sanitario
													1	122	\$3,500,000.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	pagos de salarios a elementos de seguridad publica
													1	853	\$1,393,683.55	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA
													1	358	\$720,000.00	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	pagos de derechos conagua
													1	392	\$128,936.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	adquisicion de uniformes
													1	271	\$415,120.00	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de cemento para mantenimiento de camino
													1	242	\$450,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	mantenimiento a la infraestructura municipal. QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE UNA ESTIMACION, POR CIERRE DEL EJERCICIO, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, QUEDO COMPROMETIDA Y DEVENGADA
													2	612	\$2,800,000.00	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,540,036.14	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de cemento para mantenimiento de camino
													1	326	\$80,000.00	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	SE CANCELA ESTA PARTIDA adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica municipal
													2	614	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	SE CANCELA ESTA PARTIDA adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica municipal
													2	615	\$5,898,283.61	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	SE CANCELA ESTA PARTIDA adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica municipal
													2	523	\$4,200,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica municipal
													2	541	\$2,560,000.00	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	SE CANCELA ESTA PARTIDA adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica municipal
													2	834	\$12,000.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	SE CANCELA ESTA PARTIDA evaluaciones de control de confianza
													1	787	\$12,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA
													1	783	\$591,500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA
													2	511	\$120,000.00	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	muebles para seguridad publica
													2	512	\$100,000.00	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	literas para seguridad publica
													2	515	\$94,000.00	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	adquisicion de equipo de computo para seguridad publica circuito cerrado para seguridad publica
													2	519	\$60,000.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	SE CANCELA ESTA PARTIDA
													2	543	\$600,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA
													2	551	\$550,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA


**PUEBLA**  
 Gobierno del Estado  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

**RECIBIDO**  
 F/11 /SB/CGDR  
 Coordinación General de  
 Desarrollo Regional

15 ENE 2026



RESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 HUAQUECHULA, PUEBLA  
 2024 - 2027

Nombre del municipio  
HUAQUECHULA



**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL**  
**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2025**

**FAISMUN**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN EL SIFAIS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA
	2do. Trimestre	10.00	2	20	0.00	0	16	SE CAPTURÓ UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS PERO NO LO VALIDO BIENESTAR
	3er. Trimestre	4.76	2	42	2.78	1	36	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	4.76	2	42	2.63	1	38	SE CAPTURÓ UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS VALIDADO POR BIENESTAR

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS DIRECTOS EN EL SIFAIS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA
	2do. Trimestre	40.00	8	20	50.00	8	16	SE CAPTURARON 9 PROYECTOS DIRECTOS Y SOLO VALIDO 8 BIENESTAR
	3er. Trimestre	47.62	20	42	47.22	17	36	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	47.62	20	42	44.74	17	38	SE CAPTURARON 17 PROYECTOS VALIDADOS POR BIENESTAR

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN EL SIFAIS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA
	2do. Trimestre	50.00	10	20	50.00	8	16	SE CAPTURARON 13 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y SOLO VALIDO 8 BIENESTAR, 6 SIN OBSERVACIONES Y 2 CON OBSERVACIONES
	3er. Trimestre	47.62	20	42	50.00	18	36	SE CAPTURARON 18 PROYECTOS
	4to. Trimestre	47.62	20	42	52.63	20	38	SE CAPTURARON 20 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS VALIDADOS POR BIENESTAR

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
HUAQUECHULA PUEBLA  
2024 2027

Nombre del municipio  
HUAQUECHULA



**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL**  
**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2025**

<b>FAISMUN</b>										
<b>Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS</b>										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN EL SIFAIS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA
	2do. Trimestre	10.00	2	20	0.00	0	16	0.00	16	SE CAPTURÓ UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS PERO NO LO VALIDÓ BIENESTAR
	3er. Trimestre	4.76	2	42	2.78	1	36	2.78	36	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	4.76	2	42	2.63	1	38	2.63	38	SE CAPTURÓ UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS VALIDADO POR BIENESTAR
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS</b>										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS DIRECTOS EN EL SIFAIS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA
	2do. Trimestre	40.00	8	20	50.00	8	16	50.00	16	SE CAPTURARON 9 PROYECTOS DIRECTOS Y SOLO VALIDÓ 8 BIENESTAR
	3er. Trimestre	47.62	20	42	47.22	17	36	47.22	36	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	47.62	20	42	44.74	17	38	44.74	38	SE CAPTURARON 17 PROYECTOS VALIDADOS POR BIENESTAR
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS</b>										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN EL SIFAIS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA
	2do. Trimestre	50.00	10	20	50.00	8	16	50.00	16	SE CAPTURARON 13 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y SOLO VALIDÓ 8 BIENESTAR, 6 SIN OBSERVACIONES Y 2 CON OBSERVACIONES
	3er. Trimestre	47.62	20	42	50.00	18	36	50.00	36	SE CAPTURARON 18 PROYECTOS
	4to. Trimestre	47.62	20	42	52.63	20	38	52.63	38	SE CAPTURARON 20 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS VALIDADOS POR BIENESTAR






**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2025**  
**DESTINO DE GASTO**  
**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFALS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25020 2532221	47899	2025025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCCAMPO CLAVE 21DJM059AT EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$1,255,397.26	\$762,587.81	\$762,587.81	61%	100%	1	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580977	99102	2025052	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21EP0510K EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	MORELOS MATLALA	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	\$1,515,500.13	100%	100%	464	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580978	98710	2025046	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA CON CLAVE 21DTV0237U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN LUCAS MATLALA	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	\$441,467.05	100%	100%	262.08	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580986	88661	2025044	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857, CON CLAVE 21DPR3551S, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD (TAJONAR), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	LA LIBERTAD (TAJONAR)	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	\$865,306.96	100%	100%	1911.03	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% CON MODIFICACION PRESUPUESTAL
PUE25030 2580974	106929	2025061	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR, ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TEACALCO DE DORANTES	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	\$1,574,083.55	100%	100%	446.92	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% CON MODIFICACION PRESUPUESTAL
PUE25030 2580975	98578	2025040	PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLUCO	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	\$1,835,909.55	30%	47%	75	ML	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25030 2580985	114237	2025037	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	\$2,073,483.55	30%	10%	12	ML	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25020 2532212	46909	2025018	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA PEATONAL Y VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 8 SUR EN EL PARAJE DENOMINADO CERRO DE CACALOXUCHITL EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	\$1,312,949.05	70%	100%	452.77	M2	AVANCE FISICO DEL 100%, FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTO SU FINIQUITO EN TIEMPO Y FORMA, OBRA

**PUEBLA | Honesto**  
**15 ENE 2026**  
**RECIBIDO**  
**F/11 ISB/CGDR**  
**Coordinación General de Desarrollo Regional**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA**  
**2024 - 2027**




*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2025**  
**DESTINO DE GASTO**  
**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL ADOQUINADO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25030 2532213	47225	2025023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE 2 NORTE Y 6 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILUCO	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	\$ 1,793,168.98	100%	100%	677.13	M2	OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% CON MODIFICACION PRESUPUESTAL
PUE25030 2580970	95601	2025053	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA ENTRE BOULEVARD CHAMPUSCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN BAUTISTA	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	\$ 985,030.74	100%	100%	800.18	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580971	79247	2025038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE 10 NORTE (ADQUINAMIENTO EXISTEN) Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXCHITL	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 2,060,554.46	\$ 1,388,016.61	\$ 1,388,016.61	67%	100%	1327.66	M2	OPERANDO CON AVANCE FISICO DEL 100%, FALTA EL PAGO DEL FINQUITO, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTO SU
PUE25030 2580972	106843	2025043	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	\$ 2,271,579.14	100%	100%	639	PZA	OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580973	88723	2025035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TEPEQUIMA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,933,223.20	\$ 1,288,311.24	\$ 1,288,311.24	100%	100%	1,883.11	M2	OBRA EN PROCESO, CON CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO COMPROMETIDA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580979	99094	2025048	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL Y SAN LUCAS MATLALA, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN LUCAS MATLALA	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	\$ 1,043,425.70	100%	100%	1,043.425	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580980	115506	2025050	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MARTIR CUAUHTEMOC-TEACALCO DE DORANTES DEL KM 0+000.00 AL KM 1+400.00, EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	MARTIR CUAUHTEMOC	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	\$ 1,810,578.46	100%	100%	1,810.578	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580981	99106	2025054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, MORELOS Y CALLEON MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN PEDRO COATLA	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	\$ 1,645,368.01	100%	100%	1279.33	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA**  
 2024 - 2027





**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2025**  
**DESTINO DE GASTO**  
**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFALS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25030 2580982	110630	2025045	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO 6+475 AL 6+500 DEL CAMINO TEACALCO DE DORANTES-SOLEDAD MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$ 55,507,162.65	\$ 55,507,162.65	\$ 55,507,162.65	\$ 55,507,162.65	\$ 55,507,162.65	\$ 1,652,148.80	\$ 1,652,148.80	30%	15%	114.1	M2	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25030 2580983	95550	2025060	REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLA DEL TRAMO 1+625.00 AL TRAMO KM 1+635.00 DEL CAMINO TENEXTEPEC- LA SOLEDAD MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	HUAQUEC HUALA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 1,917,466.02	\$ 1,917,466.02	100%	100%	293.28	M2	CONVENIO EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE ATlixco, OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y
PUE25030 2580984	95550	2025060	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO GIMNASIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUEC HUALA	\$ 1,917,466.02	\$ 1,917,466.02	\$ 1,917,466.02	\$ 1,917,466.02	\$ 1,917,466.02	\$ 1,917,466.02	\$ 1,917,466.02	100%	100%	160.16	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580988	79249	2025027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MELCHOR OCAIMPO Y CALLE MORELOS, ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE UNION, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUEJOTAL	\$ 1,147,492.98	\$ 1,147,492.98	\$ 1,147,492.98	\$ 1,147,492.98	\$ 1,147,492.98	\$ 1,147,492.98	\$ 1,147,492.98	100%	100%	1005.43	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580989	108355	2025047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE FRESNILLO, ENTRE CAMINO CACALOXCHITL-EL PROGRESO Y CERRADA DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE TETECHAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TETECHAL	\$ 2,102,014.45	\$ 2,102,014.45	\$ 2,102,014.45	\$ 2,102,014.45	\$ 2,102,014.45	\$ 2,102,014.45	\$ 2,102,014.45	100%	100%	1730.67	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580991	98540	2025034	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, IRA ETAPA	HUAQUEC HUALA	\$ 2,735,695.74	\$ 2,735,695.74	\$ 2,735,695.74	\$ 2,735,695.74	\$ 2,735,695.74	\$ 940,434.73	\$ 940,434.73	34%	30%	419.15	M2	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25040 2611292	121385	2025049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE FELIPE AVALA Y MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTA ANA COATEPEC	\$ 1,901,808.73	\$ 1,903,986.50	\$ 1,903,986.50	\$ 1,903,986.50	\$ 1,903,986.50	\$ 571,195.95	\$ 571,195.95	30%	10%	199	M2	OBRA EN PROCESO, COMPROMETIDA Y DEVENGADA
PUE25040 2611293	131331	2025028	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. (SOLEDAD MORELOS)	SOLEDAD MORELOS	\$ 674,094.35	\$ 674,094.35	\$ 674,094.35	\$ 674,094.35	\$ 674,094.35	\$ 674,094.35	\$ 674,094.35	100%	100%	7024.48	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA**  
**2024 - 2027**

15 ENE 2026  
**RECIBIDO**  
 F/17/IS6/CGDR  
 Coordinación General de Desarrollo Regional

LAS SIGUIENTES OBRAS SE REPORTARON EN TRIMESTRES ANTERIORES:



**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2025**  
**DESTINO DE GASTO**  
**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25020 2532211	17069	2025016	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVEZLOPR2119U EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOTO Y GAMA	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	\$ 890,807.52	100%	100%	570.14	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 2532219	17069	2025017	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 192 CON C.C.T. 21EBH168L DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN DIEGO EL ORGANAL	\$ 869,118.64	\$ 869,118.64	\$ 869,118.64	\$ 869,118.64	\$ 869,118.64	\$ 869,118.64	\$ 869,118.64	100%	100%	1	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 2532223	25405	2025024	REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE C.C.T. 21DPR12780 EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUYA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TLAPETLA HUAYA	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	\$ 420,395.76	100%	100%	166.79	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 2532217	40697	2025026	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 SUR Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	\$ 174,622.13	100%	100%	105.41	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580976	88690	2025042	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 2 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	\$ 561,605.46	100%	100%	414.74	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 2532214	47220	2025020	REHABILITACION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN BAUTISTA	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	100%	100%	4689.3	M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 2532215	47217	2025019	REHABILITACION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	MORELOS MATLALA	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	\$ 505,889.47	100%	100%	2997.58	M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 2532220	48462	2025032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 3 NORTE Y CARRETERA AL PROGRESO-LA VENTA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	\$ 1,621,472.70	100%	100%	825.78	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA**



**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2025**  
**DESTINO DE GASTO**  
**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25020 2532224	49385	2025030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE 3 SUR Y CARRETERA A LA VENTA- CACALOXUCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	\$ 1,793,855.12	100%	100%	796.73	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25020 2532224	49464	2025033	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA TRONCONAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TRONCONAL	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	\$ 1,662,918.88	100%	100%	7495.53	M3	OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580987	107089	2025028	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. (EL PROGRESO)	EL PROGRESO	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	\$ 57,082.60	100%	100%	592.32	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2580990	79137	2025031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CALLE MANUEL ABASOLO, ENTRE CAMINO BONILLA-SAN DIEGO EL ORGANAL Y PUENTE ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN VALLARTA	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	\$ 1,788,899.00	100%	100%	1439.46	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25030 2595722	3761	2025021	GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJERCICIO 2025, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	\$ 1,574,518.95	100%	100%	11	PROYECT	SERVICIO RELACIONADO PROYECT TERMINADO
PUE25020 2532210	49596	2025028	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA (SOLEDAD MORELOS, EL PROGRESO, MARTIR CUAUHITEPEC)	SOLEDAD MORELOS, EL PROGRESO, MARTIR CUAUHITEPEC	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	\$ 119,706.52	100%	100%	119,706.52	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%

**RECIBIDO**  
**15 FNE 2026**  
**RECIBIDO**  
**11 /SB/C/ODR**  
**Coordinación General de Desarrollo Regional**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA**  
**2024 - 2027**



Ciclo	Trim estre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuesta rio	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
-------	---------------	-----------------------	-----------	--	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------	----------------------------	---------	---------------	-------

2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ascendente	100		100		99.95804		99.96	Validado
------	---	--------	-------------	----------	--	-----------	------------	------------	---------	------------	-----	--	-----	--	----------	--	-------	----------

SE REINTEGRARAN RECURSOS DEL FONDO POR \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor. QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE UNA ESTIMACION, POR CIERRE DEL EJERCICIO, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, QUEDO COMPROMETIDA Y DEVENGADA

2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Componente Semestral	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	40.21108		40.21108				83.93	Validado
------	---	--------	-------------	----------	---	----------------------	-----------	------------	-------------	------------	----------	--	----------	--	--	--	-------	----------

SE REALIZO EL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE REALIZO LA ADQUISICION DE VEHICULOS, UNIFORMES, MOBILIARIO, CIRCUITO CERRADO, EQUIPO DE COMPUTO, EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, REHABILITACION DEL CENTRO DE MONITOREO. SE CUMPLIO CON EL 20 PORCIENTO DEL FONDO DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA.



2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Componente Semestral	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	0		0				N/D	Validado
------	---	--------	-------------	----------	--	----------------------	-----------	------------	-------------	------------	---	--	---	--	--	--	-----	----------

SE DEBERA INVERTIR MINIMO UN 20% DEL TECHO

EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente Semestral	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	24.10877		24.10877		27.68922		114.85	Validado
------	---	--------	-------------	----------	--	----------------------	-----------	------------	-------------	------------	----------	--	----------	--	----------	--	--------	----------

PAGO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DE POZOS DE AGUA POTABLE Y PAGO POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO. EL INCREMENTO SE DEBE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CUAL FUE MAYOR AL PROGRAMADO.



Ciclo	Trim este	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ascendente	100		100		100		100	Validado
SE RECIBIERON LOS RECURSOS SEGÚN LOS MONTOS Y LAS FECHAS PUBLICADAS																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	3.38611		3.38611		3.38611		100	Validado
SE ALCANZO LA META, NO HUBO VARIACION																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Descendente	3.44129		3.44129		3.47295		99.09	Validado
NO SE ALCANZO LA META DE RECAUDACION DEBIDO A QUE SE REALIZARON MENOR NUMERO DE TRAMITES QUE EL AÑO PASADO																		
SE CAPTURE UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS VALIDADO POR BIENESTAR																		



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	5551.76	3373.99	Total del Programa Presupuestario	53177540.77	53177540.77	53177540.77	53177540.77	53177540.77	53177540.77	41254957.99	41254957.99	53175363	Validado	[[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huaquechula", "Observación": "se generaron intereses por un monto de \$5,551.76 de los cuales solo se aplicaron \$2,177.77 el remanente sera reintegrado"}]]
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	120000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PRODIM, Equipo de computo
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1595260	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	N/A	Validado	Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del FAISMUN 2025
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		615 - Construcción de vías de comunicación	17000000	13425517.22	13425517.22	13425517.22	13425517.22	13425517.22	9177820.44	9177820.44	N/A	Validado	mantenimiento de carretera, caminos sacacosechas, jagueyes, puente y alcantarilla, se devengaron 2 obras por un importe de \$4,463,272.02
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	28080103	27266349.52	27266349.52	27266349.52	27266349.52	27266349.52	21879538.98	21879538.98	N/A	Validado	Pavimentacion, drenaje, rehabilitacion de pozos de agua potable, alumbrado. Se tienen devengados 5 proyectos por un importe de \$5,390,189.53, los intereses generados son aplicados por un monto de \$2,177.77
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		612 - Edificación no habitacional	6000000	10911155.08	10911155.08	10911155.08	10911155.08	10911155.08	8623084.62	8623084.62	N/A	Validado	construccion de espacios educativos, cancha deportiva, gimnasio. Se dejaron devengadas dos obras por un monto de \$2,288,070.46
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	380000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDAPRODIM, Mobiliario
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	0	11697.45	Total del Programa Presupuestario	27873671	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27873671	Validado	[[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huaquechula", "Observación": "no se generaron intereses en este periodo, se reintegraron recursos por \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor."}]]
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	0		853 - Otros convenios	1393683.55	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FORTAMUN DF		543 - Equipo aereospacial	600000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FORTAMUN DF		551 - Equipo de defensa y seguridad	550000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FORTAMUN DF		511 - Muebles de oficina y estantería	120000	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	N/A	Validado	muebles para seguridad publica



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio -Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	100000	95999.28	95999.28	95999.28	95999.28	95999.28	95999.28	N/A	Validado	literas para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	94000	415839.12	415839.12	415839.12	415839.12	415839.12	415839.12	N/A	Validado	adquisición de equipo de computo para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	60000	61828	61828	61828	61828	61828	61828	N/A	Validado	circuito cerrado para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			523 - Cámaras fotográficas y de video	1200000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2560000	3334313.89	3334313.89	3334313.89	3334313.89	3334313.89	3334313.89	N/A	Validado	adquisición de tres vehiculos para seguridad publica municipal
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			392 - Impuestos y derechos	128936	123685	123685	123685	123685	123685	123685	N/A	Validado	pago de derechos conagua
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	720000	636847.37	636847.37	636847.37	636847.37	636847.37	636847.37	N/A	Validado	pago al relleno sanitario esta pendiente el pago de una estimacion por un monto de \$272,601.57
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			612 - Edificación no habitacional	2800000	2812637.71	2812637.71	2812637.71	2812637.71	2812637.71	2540036.14	N/A	Validado	mantenimiento a la infraestructura municipal.
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	588147.84	588147.8	588147.8	588147.8	588147.8	588147.8	588147.8	N/A	Validado	limpieza de cunetas
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			615 - Construcción de vías de comunicación	5898283.61	5483661.56	5483661.56	5483661.56	5483661.56	5483661.56	5483661.56	N/A	Validado	mantenimiento de carretera y bacheo
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			271 - Vestuario y uniformes	415120	1327349.72	1327349.72	1327349.72	1327349.72	1327349.72	1327349.72	N/A	Validado	adquisición de uniformes
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	591500	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			311 - Energía eléctrica	6000000	7081154.52	7081154.52	7081154.52	7081154.52	7081154.52	7081154.52	N/A	Validado	pago de alumbrado publico y bombas para agua potable
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80000	1728428.74	1728428.74	1728428.74	1728428.74	1728428.74	1728428.74	N/A	Validado	arrendamiento de equipo para desazolve de drenajes, servicio de limpieza, desazolve de caminos y barrancas
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			334 - Servicios de compactación	12000	104240	104240	104240	104240	104240	104240	N/A	Validado	evaluaciones de control de confianza
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			242 - Cemento y productos de concreto	450000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisición de cemento para mantenimiento de camino
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			122 - Sueldos base al personal eventual	3500000	3815600	3815600	3815600	3815600	3815600	3815600	N/A	Validado	pago de salarios a elementos de seguridad publica









