



**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024**

FAISMUN											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	4	SE CAPTURARON CUATRO OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA.		4	
	2do. Trimestre	11.11	3	27	0.00	0	15	NO SE VA A CUMPLIR CON LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE CANCELARON LOS PROYECTOS DEL PRIMERO Y ÚNICAMENTE SE VA A CAPTURAR EL PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS, EL CUAL POR EL CIERRE DE LA MIDS NO SE PUDO CAPTURAR EN ESTE TRIMESTRE.		15	
	3er. Trimestre	0.00	0	16	0.00	0	25	POR CIERRE DE LA PLATAFORMA MIDS, NO SE PUDO CAPTURAR UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS.		25	
	4to. Trimestre	0.00	0	0	1.64	1	61	SE CAPTURÓ UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS		61	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	2	4	50.00	2	4	SE CAPTURARON CUATRO OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA.		4	
	2do. Trimestre	33.33	9	27	40.00	6	15	NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE SOLICITO LA CANCELACION DE 2 PROYECTOS POR INSTRUCCIONES DE BIENESTAR FEDERAL, EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURARON SEIS OBRAS DIRECTAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA, Y LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y NO PUEDEN SER CAPTURADOS HASTA TENER EL MONTO DEFINITIVO.		15	
	3er. Trimestre	37.50	6	16	40.00	10	25	SE CAPTURARON DIEZ OBRAS DE CONTRIBUCION DIRECTA		25	
	4to. Trimestre	0.00	0	0	68.85	42	61	SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE POR INSTRUCCIONES DE BIENESTAR EL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE DIVIDIO POR LOCALIDAD, INCREMENTANDO EL NUMERO DE PROYECTOS CAPTURADOS EN LA MIDS		61	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	2	4	50.00	2	4	SE CAPTURARON CUATRO OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA.		4	
	2do. Trimestre	62.50	15	24	60.00	9	15	NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y NO SE PUEDEN CAPTURAR HASTA QUE SE TENGA EL MONTO DEFINITIVO, EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURARON NUEVE OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON TRES, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA.		15	
	3er. Trimestre	62.50	10	16	60.00	15	25	SE CAPTURARON QUINCE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN ESTE TRIMESTRE		25	
	4to. Trimestre	0.00	0	0	29.51	18	61	SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE POR INSTRUCCIONES DE BIENESTAR EL PROYECTO DE CAMINO SACA COSECHAS SE DIVIDIO POR LOCALIDAD, INCREMENTANDO EL NUMERO DE PROYECTOS CAPTURADOS EN LA MIDS		61	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
HUAQUECHULA, PUE.
2024 - 2027**

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	COORDINADOR	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE PRESUPUESTADO	AVANCE PRESUPUESTADO ACUMULADO	OPORTUNIDAD DE EJECUCION	OBSERVACIONES
PUE24040 2494403	451415	2024-0063	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS EFREN HERNANDEZ CON C.T. 21DINO787G, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN DIEGO EL ORGANAL	\$ 702,316.26	\$ 702,316.26	\$ 702,316.26	\$ 702,316.26	\$ 702,316.26	\$ 702,316.26	\$ 702,316.26	100%	100%	272.77	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2484292	312079	2024-0316	CONSTRUCCION DEL CAMBIO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA A LA LOCALIDAD DE TEPEQUILMATEL EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$ 11,209,246.78	\$ 11,209,246.78	\$ 11,209,246.78	\$ 11,209,246.78	\$ 11,209,246.78	\$ 8,408,306.11	\$ 8,408,306.11	100%	75%	302.40	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, OBRA CON MODIFICACION PRESUPUESTAL, CON CANCELACION PARCIAL EN SU MONTO CONTRATADO EL MONTO MODIFICADO SERA \$11,210,246.78. ESTA PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION FIRMEADA. EL MONTO INCLUYE LA PAORACION DE MIL PESOS DE TEPEQUILMATEL
PUE24040 2496415	455488	2024-0066	MANTENIMIENTO DE LA CARRITERA TEZONTEOPAN DE BONILLA A TEPEQUILMATEL C/ADENAMIENTO 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 378	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$ 875,251.81	\$ 875,251.81	\$ 875,251.81	\$ 875,251.81	\$ 875,251.81	\$ 875,251.81	\$ 875,251.81	100%	100%	410.42	m2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, EN ESTE PROYECTO SE APLICAN LOS INTERESES GENERADOS DE FAISMUN Y FORTAMUN 2024
PUE24040 2467139	345648	2024-0324	CONSTRUCCION DEL CAMBIO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA A LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS DEL KM 1 300 AL KM 6.160, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA Y TEACALCO DE DORANTES, SAN JOSE TEACALCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TEACALCO DE DORANTES	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%	100%	243.00	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJECUTADA POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
PUE24040 2495533	449951	2024-0418	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PROLONGACION VICENTE GUERRERO, LOS ARBOLITOS, 2DA DE CACALOXUCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$ 550,717.30	\$ 550,717.30	\$ 550,717.30	\$ 550,717.30	\$ 550,717.30	\$ 550,717.30	\$ 550,717.30	100%	100%	868.98	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	EX ALIMUNO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE UNIDADES ALIMINADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24040 2467459	346713	2024-047	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PROLONGACION VICENTE GUERRERO, LOS ARBOLITOS Y ZONA DE LA 16 NORTE DE LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$ 557,390.35	\$ 557,390.35	\$ 557,390.35	\$ 557,390.35	\$ 557,390.35	\$ 557,390.35	\$ 557,390.35	100%	100%	446.26	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2490575	444693	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, LOCALIDAD DE LA VENTA	LA VENTA	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	100%	100%	10	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494126	450984	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANA	SAN DIEGO EL ORGANA	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	100%	100%	62	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2493440	445790	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCCO	SAN JUAN HUILUCCO	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	100%	100%	43	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDA ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494174	451054	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE HUAQUECHULA, PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YANCUITLALPAN	SANTA CRUZ YANCUITLALPAN	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	100%	100%	7	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494217	451123	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA	SANTIAGO TETLA	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	100%	100%	28	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2493531	445946	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS	SOLEDAD MORELOS	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	100%	100%	93	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2024

[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2024
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CONTRATACION (MONEDAS ALTERNATIVAS)	UNIDADES DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24040 2493933	445000	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, LOCALIDAD DE SANTA ANA (COATEPEC)	SANTA ANA (COATEPEC)	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	100%	100%	78	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2493618	450116	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES	TEACALCO DE DORANTES	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	100%	100%	38	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2493721	450298	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DEL TRONCONAL	TRONCONAL	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	100%	100%	20	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494465	451515	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN	AHUATLAN	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	100%	100%	11	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2493787	450410	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	100%	100%	26	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2493126	449318	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	100%	100%	13	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2493820	450452	2024-029	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMP. MARTIR CUAUHTEMOC, CAMINO LIDAL, EN LA COLONIA MARTIR CUAUHTEMOC ENTRE MELCHOR OCCAMPO Y PANTEON DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, ESTADO DE PUEBLA	MARTIR CUAUHTEMOC	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	100%	100%	400	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FOLIO	AVANCE PRESUPUESTO	AVANCE PAGO	CANTIDAD DE TRIMESTRE ALUMBRADA	UNIDADES DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2.4040 2493182	449410	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO	EL PARAISO	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	100%	100%	100%	24	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN/2024065-13
PUE2.4040 2493917	450580	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO	EL PROGRESO	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	100%	100%	100%	8	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN/2024065-13
PUE2.4040 2494004	450754	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	100%	100%	100%	86	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN/2024065-13
PUE2.4040 2494500	451562	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MICHAPITA	MI CHAPITA	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	100%	100%	100%	11	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN/2024065-13
PUE2.4040 2493836	450479	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL	CACALOXUCHITL	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	100%	100%	100%	42	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN/2024065-13
PUE2.4040 2493938	450634	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA	SOTO Y GAMA	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	100%	100%	100%	11	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDA ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN/2024065-13



[Handwritten Signature]



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	OP. MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE UNIDADES ADMINISTRADAS	UNIDADES DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
PUE24040 2494068	450878	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA	SAN JUAN VALLARTA	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	100%	100%	11	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDA ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494114	450936	2024-054	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN POR AFECTACION DE LUVIAS EN EL TRAMO CARRETERO CACALOXUCHIL EL PROGRESO, KM 0 MAS 519 EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHIL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	CACALOXUCHIL	\$135,085.08	\$135,085.08	\$135,085.08	\$135,085.08	\$135,085.08	\$135,085.08	\$135,085.08	100%	100%	235.8	M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2491833	446939	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA CABECERA	HUAQUECHULA	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	100%	100%	161	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494263	451206	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA	SAN ANTONIO CUAUTLA	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	100%	100%	19	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2492779	448741	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC	MARTIR CUAUHTEMOC	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	100%	100%	46	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494290	451236	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUYA	TLAPETLAHUYA	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	100%	100%	17	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13
PUE24040 2494311	451268	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATEL	SAN PEDRO COATEL	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	100%	100%	3	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-13



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	EXAMENADO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE ALUMBRADO ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24040 2494340	451308	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA	SAN LUCAS MATLALA	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	100%	100%	35	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-1B
PUE24040 2494382	451378	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA	MORELOS MATLALA	\$ 8,714.41	\$ 8,714.41	\$ 8,714.41	\$ 8,714.41	\$ 8,714.41	\$ 8,714.41	\$ 8,714.41	100%	100%	15	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDA ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-1B
PUE24040 2494425	451448	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTAL	HUEJOTAL	\$ 12,865.82	\$ 12,865.82	\$ 12,865.82	\$ 12,865.82	\$ 12,865.82	\$ 12,865.82	\$ 12,865.82	100%	100%	14	PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDA ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR INDICACIONES DE BIENESTAR PERO PERTENECEN AL MISMO CONTRATO MHUAQ/FAISMUN2024065-1B
PUE24030 2427315	279466	2024-053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN LUCAS MATLALA	\$ 1,128,970.52	\$ 1,128,970.52	\$ 1,128,970.52	\$ 1,128,970.52	\$ 1,128,970.52	\$ 338,691.16	\$ 338,691.16	100%	300%	1010.1	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTA PENDIENTE EL PAGO DE LA ESTIMACION FINIQUITO
PUE24040 2493416	449744	2024-013	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	HUAQUECHULA	\$ 1,383,044.08	\$ 1,383,044.08	\$ 1,383,044.08	\$ 1,383,044.08	\$ 1,383,044.08	\$ 1,383,044.08	\$ 1,383,044.08	100%	100%	1	PROYECT	ACCION TERMINADA
PUE24040 2494538	452192	2024064	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, LOCALIDAD DE HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	\$ 1,625,912.02	\$ 1,625,912.02	\$ 1,625,912.02	\$ 1,625,912.02	\$ 1,625,912.02	\$ 1,625,912.02	\$ 1,625,912.02	100%	100%	1875.9	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, POR INDICACIONES DE BIENESTAR ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR LOCALIDADES PERO EL CONTRATO ES EL MISMO MHUAQ/FAISMUN2024064-15
PUE24040 2494708	451834	2024064	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, LOCALIDAD DE CACALOXCHITL	CACALOXCHITL	\$ 679,685.85	\$ 679,685.85	\$ 679,685.85	\$ 679,685.85	\$ 679,685.85	\$ 679,685.85	\$ 679,685.85	100%	100%	1894.8	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, POR INDICACIONES DE BIENESTAR ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR LOCALIDADES PERO EL CONTRATO ES EL MISMO MHUAQ/FAISMUN2024064-15

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2024
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24040 2494051	452440	2024-064	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA	SANTIAGO TETLA	\$ 715,446.62	\$ 715,446.62	\$ 715,446.62	\$ 715,446.62	\$ 715,446.62	\$ 715,446.62	\$ 715,446.62	100%	100%	1640	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, POR INDICACIONES DE BIENESTAR ESTE PROYECTO SE DIVIDIO POR LOCALIDADES PERO EL CONTRATO ES EL MISMO MHUAQ/FAISMUN/2024-064-15
PUE24030 2427572	280922	2024-042	MAINTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CCT	EL PROGRESO	\$ 252,808.32	\$ 252,808.32	\$ 252,808.32	\$ 252,808.32	\$ 252,808.32	\$ 252,808.32	\$ 252,808.32	100%	100%	42.3	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2427190	278644	2024-028	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C Y REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.T. 21DC0384Z EN LA LOCALIDAD DE HUEDTAL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUEDTAL	\$ 1,029,256.86	\$ 1,029,256.86	\$ 1,029,256.86	\$ 1,029,256.86	\$ 1,029,256.86	\$ 1,029,256.86	\$ 1,029,256.86	100%	100%	86.32	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2420384	235731	2024-039	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CACALOXU EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXU CHTL	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	100%	100%	31462	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419635	231762	2024-027	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SOTO Y GAMA Y TEZONTEOPAN DE BONILLA, HUAQUECHULA, PUEBLA	SOTO Y GAMA Y TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	100%	100%	27765	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419654	231853	2024-040	REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 2,015,821.30	\$ 2,015,821.30	\$ 2,015,821.30	\$ 2,015,821.30	\$ 2,015,821.30	\$ 2,015,821.30	\$ 2,015,821.30	100%	100%	31462	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2408190	26543	2024-012	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLICO, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLICO	\$ 365,445.81	\$ 365,445.81	\$ 365,445.81	\$ 365,445.81	\$ 365,445.81	\$ 365,445.81	\$ 365,445.81	100%	100%	1	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2408153	25120	2024-011	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN PEDRO CONTLA	\$ 380,098.48	\$ 380,098.48	\$ 380,098.48	\$ 380,098.48	\$ 380,098.48	\$ 380,098.48	\$ 380,098.48	100%	100%	1	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR




RESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
 2024-2027

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2024
 DESTINO DE GASTO
 PAISMUM

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE FINCO	CANTIDAD ANUALIZADA	LIBRADO DE RESERVA	OBSERVACIONES
PUE24030 2427059	278049	2024-022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LAS CALLES ZARAGOZA Y BENTO JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE TROCORNAL, HUAQUECHULA, PUEBLA	TROCORNAL	\$ 674,448.74	\$ 674,448.74	\$ 674,448.74	\$ 674,448.74	\$ 674,448.74	\$ 674,448.74	\$ 674,448.74	100%	100%	622.24	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419821	232879	2024-038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DON EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DON EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, HUAQUECHULA, PUEBLA	LA VENTA	\$ 2,017,455.70	\$ 2,017,455.70	\$ 2,017,455.70	\$ 2,017,455.70	\$ 2,017,455.70	\$ 2,017,455.70	\$ 2,017,455.70	100%	100%	1555.9	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419878	232359	2024-050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y AVENIDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 2,673,205.79	\$ 2,673,205.79	\$ 2,673,205.79	\$ 2,673,205.79	\$ 2,673,205.79	\$ 2,673,205.79	\$ 2,673,205.79	100%	100%	2078.2	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2427272	279189	2024-051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE LAS RINIFAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRESNO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, HUAQUECHULA, PUEBLA	MORELOS MATLALA	\$ 817,027.22	\$ 817,027.22	\$ 817,027.22	\$ 817,027.22	\$ 817,027.22	\$ 817,027.22	\$ 817,027.22	100%	100%	739.17	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2427291	279819	2024-052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TUBERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN PEDRO CONTLA	\$ 1,476,820.17	\$ 1,476,820.17	\$ 1,476,820.17	\$ 1,476,820.17	\$ 1,476,820.17	\$ 1,476,820.17	\$ 1,476,820.17	100%	100%	1386.7	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419697	231997	2024-032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE CAMINO AL FRESNILLO, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXCHITL	\$ 1,952,076.86	\$ 1,952,076.86	\$ 1,952,076.86	\$ 1,952,076.86	\$ 1,952,076.86	\$ 1,952,076.86	\$ 1,952,076.86	100%	100%	1465.1	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
 2024 - 2027





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2024
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDADAL TRIMESTRE ACUMULADA	LIBERIDAD DE DEUDA	OBSERVACIONES
PUE24030 2419257	229537	2024-016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICENTE SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTA ANA COATEPEC	\$ 1,208,328.77	\$ 1,208,328.77	\$ 1,208,328.77	\$ 1,208,328.77	\$ 1,208,328.77	\$ 1,208,328.77	\$ 1,208,328.77	100%	100%	1144.9	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419294	229610	2024-017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTA ANA COATEPEC	\$ 1,489,735.59	\$ 1,489,735.59	\$ 1,489,735.59	\$ 1,489,735.59	\$ 1,489,735.59	\$ 1,489,735.59	\$ 1,489,735.59	100%	100%	1394.5	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
		2024-020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SAN JUAN HUILUCO	\$388,012.07	\$388,012.07	\$388,012.07	\$388,012.07	\$388,012.07	\$388,012.07	\$388,012.07	100%	100%		M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419564	230121	2024-021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 DEL BOSQUE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILUCO	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	100%	100%	1180.3	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
		2024-025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CALLEJON DEL GRILLO ENTRE 6 SUR Y FINAL DE LA CALLE 2 Y DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 3 HORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILUCO	\$ 529,697.11	\$ 529,697.11	\$ 529,697.11	\$ 529,697.11	\$ 529,697.11	\$ 529,697.11	\$ 529,697.11	100%	100%	441.33	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24030 2419371	230149		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOLEDAD MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$ 2,282,493.84	\$ 2,282,493.84	\$ 2,282,493.84	\$ 2,282,493.84	\$ 2,282,493.84	\$ 2,282,493.84	\$ 2,282,493.84	100%	100%	446.7		OBRA EN TERMINADA CON CONVENIO PARA SU EJECUCION, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE240307233056																



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027






MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2024
 DESTINO DE GASTO

FAISIMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TERCER TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDADES DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24010 2345664	26582	2024-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	CACALOXCHITL	\$ 1,528,312.85	\$ 1,528,312.85	\$ 1,528,312.85	\$ 1,528,312.85	\$ 1,528,312.85	\$ 1,528,312.85	\$ 1,528,312.85	100%	100%	1247.8	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
PUE24010 2345193	23715	2024-014	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PUBLICO SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO HUAQUECHULA, PUEBLA.	HUAQUECHULA	\$ 3,004,664.29	\$ 3,004,664.29	\$ 3,004,664.29	\$ 3,004,664.29	\$ 3,004,664.29	\$ 3,004,664.29	\$ 3,004,664.29	100%	100%	1319.7	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 HUAQUECHULA, PUEBLA
 2024 - 2027

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Ramo	Programa	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida Aprobada	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	69	1	2024	2	331	FAIS Municipal y de las Demarcaciones 4 Territoriales del Distrito Federal	1	20982.04	0	0	547881.09	54809091	54809091	54809091	54809091	51216871	51216871	El monto de intereses se aplica en el folio PUE240402496415, en la partida 615
2										1	332	1643643.27	1383044.08	1383044.08	1383044.08	1383044.08	1383044.08	Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboración de proyectos del FAISMUN 2024
2										1	515	478948	0	0	0	0	0	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PORQUE YA NO SE GESTIONO EL RECURSO DEL PRODIM
2										1	519	580000	0	0	0	0	0	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PORQUE YA NO SE GESTIONO EL RECURSO DEL PRODIM
2										2	611	2500000	0	0	0	0	0	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PORQUE SE SUSPENDIO EL PROGRAMA DE BIODIGESTORES, POR FALTA DE RECURSOS
2										2	612	6000000	7271539.57	7271539.57	7271539.57	6912319.54	6912319.54	construccion de espacios educativos y centro de desarrollo comunitario, cancha deportiva
2										2	614	4358551.77	20942096.1	20942096.1	20942096.1	17709096.1	17709096.1	Pavimentacion, drenaje, electrificación rural, rehabilitación de pozos de agua potable. Se tienen pendientes el pago de una estimaciones finiquito en esta partida.
2										2	615	0	25212411.3	25212411.3	25212411.3	25212411.3	25212411.3	Construcción de carretera, caminos sacacosechas, mantenimiento de camino. El monto de intereses se aplica en el folio PUE240402496415, en la partida 615
21	69	1	2024	2	331	5 FORTAMUN DF	1	8491.15	0	0	26231256	26239747.2	26239747.2	26239747.2	26239747.2	26239747.2	26239747.2	El monto de intereses se aplica en el folio PUE240402496415, en la partida 615
2										1	311	6500000	5714146.8	5714146.8	5714146.8	5714146.8	5714146.8	pago de alumbrado publico y bombas para agua potable
2										1	122	2250000	3343900	3343900	3343900	3343900	3343900	pago de salarios a elementos de seguridad publica
2										1	853	1311562.8	1311562.8	1311562.8	1311562.8	1311562.8	1311562.8	aportacion al cesero de Atlilco
2										1	358	720000	680091.44	680091.44	680091.44	680091.44	680091.44	pago al relleno sanitario
2										1	392	123334	123334	123334	123334	123334	123334	pago de derechos conagua
2										1	272	390000	0	0	0	0	0	se cancela esta partida, ya que no se conto con los recursos para la adquisicion de uniformes para elementos de seguridad publica
2										2	551	4100000	0	0	0	0	0	0 se cancela esta partida por reclasificación de partida
2										1	242	700000	275998.8	275998.8	275998.8	275998.8	275998.8	adquisición de cemento para mantenimiento de camino
2										1	356	350000	350000	350000	350000	350000	350000	mantenimiento de vehículos para seguridad publica
2										2	612	9786359.2	1772917.9	1772917.9	1772917.9	1772917.9	1772917.9	mantenimiento a la infraestructura municipal.
2										2	541	0	629753.61	629753.61	629753.61	629753.61	629753.61	adquisición de una camioneta para seguridad publica municipal
2										1	326	0	724646	724646	724646	724646	724646	arrendamiento de equipo para desazolve
2										2	614	0	5616656	5616656	5616656	5616656	5616656	limpieza de curetas, alcantarillas y rehabilitación de Jagueyes
2										2	615	0	2091097.95	2091097.95	2091097.95	2091097.95	2091097.95	mantenimiento de carretera y bacheo
2										2	523	0	3021837.2	3021837.2	3021837.2	3021837.2	3021837.2	adquisición de equipo de videovigilancia
2										2	549	0	583824.65	583824.65	583824.65	583824.65	583824.65	adquisición de dos motos y una cuatrimoto para seguridad publica municipal


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA, PUEBLA
2024 - 2027

