





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2024
DESTINO DEL GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24040 2494403	451415	2024063	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS EFREN HERNANDEZ CON C.C.T. 21DJN0747G, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN DIEGO EL ORGANAL	\$703,823.47	\$702,316.26	\$702,316.26	\$702,316.26	\$702,316.26	\$702,316.26	\$702,316.26	100	100	272.77 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2427572	280922	2024-042	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CCT 21DPR0421S, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	PROGRESO	\$248,498.13	\$252,808.32	\$252,808.32	\$252,808.32	\$252,808.32	\$252,808.32	\$252,808.32	100	100	42.30 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2427190	278644	2024-028	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C Y REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 21DCC0384Z EN LA LOCALIDAD DE HUEIOTAL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUEIOTAL	\$1,029,256.86	\$1,029,256.86	\$1,029,256.86	\$1,029,256.86	\$1,029,256.86	\$1,029,256.86	\$1,029,256.86	100	100	86.32 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2434292	312079	2024-36	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA A LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA DEL KM 1.500 AL KM 3.149.06, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$11,914,759.09	\$11,210,246.78	\$11,210,246.78	\$11,210,246.78	\$11,210,246.78	\$11,210,246.78	\$11,210,246.78	100	100	30240.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2439849	312380	240324	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA A LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS DEL KM 1.300 AL KM 6.160, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA Y TEACALCO DE DORANTES SAN JOSE TEACALCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TEACALCO DE DORANTES	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	100	100	24300.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2496415	455488	2024066	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TEZONTEOPAN DE BONILLA A TEPEOJUMA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 378	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$432,145.58	\$875,251.81	\$875,251.81	\$875,251.81	\$875,251.81	\$875,251.81	\$875,251.81	100	100	410.42 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2420384	235731	2024-039	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXCHITL	\$1,177,954.43	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	\$1,175,243.79	100	100	27765.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO


PUEBLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
15 JUL 2025
 RECIBIDO
 F/ 11 /SE/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional


PUE24030 2419712	232056	2024-031	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOLEDAD MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$2,282,493.84	\$2,282,493.84	\$2,282,493.84	\$2,282,493.84	\$2,282,493.84	\$2,282,493.84	100	100	446.70 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493416	449744	2024-013	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	HUAQUECH ULA	\$1,383,044.08	\$1,383,044.08	\$1,383,044.08	\$1,383,044.08	\$1,383,044.08	\$1,383,044.08	100	100	1 PROYECT O	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494938	452192	2024-064	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE HUAQUECHULA	HUAQUECH ULA	\$1,625,912.02	\$1,625,912.02	\$1,625,912.02	\$1,625,912.02	\$1,625,912.02	\$1,625,912.02	100	100	1875.90 M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$3,021,044.49 POR INTRUCCIONES DE
PUE24040 2494708	451834	2024-064	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA	SANTIAGO TETLA	\$715,446.62	\$715,446.62	\$715,446.62	\$715,446.62	\$715,446.62	\$715,446.62	100	100	4100 M3	Y OPERANDO, EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$3,021,044.49 POR INTRUCCIONES DE
PUE24040 2494708	451834	2024-064	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE CACALOXCHITL	CACALOX CHITL	\$679,685.85	\$679,685.85	\$679,685.85	\$679,685.85	\$679,685.85	\$679,685.85	100	100	1894.8 M3	Y OPERANDO, EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$3,021,044.49 POR INTRUCCIONES DE



PUE24030 241982	232879	2024-038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, HUAQUECHULA, PUEBLA	LA VENTA	\$1,888,154.86	\$2,017,455.70	\$2,017,455.70	\$2,017,455.70	\$2,017,455.70	\$2,017,455.70	100	100	1555.9 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2419878	233259	2024-050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y AVENIDAD DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECH UJA	\$2,673,205.79	\$2,673,205.79	\$2,673,205.79	\$2,673,205.79	\$2,673,205.79	\$2,673,205.79	100	100	2078.20 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2427272	279189	2024-051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE LAS NINFAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRESNO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, HUAQUECHULA, PUEBLA	MORELOS MATLALA	\$817,027.22	\$817,027.22	\$817,027.22	\$817,027.22	\$817,027.22	\$817,027.22	100	100	739.17 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2427291	279319	2024-052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN PEDRO CONTLA	\$1,476,820.17	\$1,476,820.17	\$1,476,820.17	\$1,476,820.17	\$1,476,820.17	\$1,476,820.17	100	100	1386.70 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2427315	279466	2024-053	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN LUCAS MATLALA	\$1,130,632.80	\$1,128,970.52	\$1,128,970.52	\$1,128,970.52	\$1,128,970.52	\$1,128,970.52	100	100	1010.10 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2419697	231997	2024-032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE CAMINO AL FRESNILLO, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXU CHITL	\$1,924,317.65	\$1,952,076.86	\$1,952,076.86	\$1,952,076.86	\$1,952,076.86	\$1,952,076.86	100	100	1465.10 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2419257	229537	2024-016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICENTE SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTA ANA COATEPEC	\$1,208,328.77	\$1,208,328.77	\$1,208,328.77	\$1,208,328.77	\$1,208,328.77	\$1,208,328.77	100	100	1144.90 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2419294	229810	2024-017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTA ANA COATEPEC	\$1,489,735.59	\$1,489,735.59	\$1,489,735.59	\$1,489,735.59	\$1,489,735.59	\$1,489,735.59	100	100	1394.50 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2419364	230121	2024-021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 6 PONIENTE Y CALLE DEL BOSQUE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLUCO	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	\$1,530,557.30	100	100	1180.30 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2419371	230149	2024-025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CALLEON DEL GRILLON ENTRE 6 SUR Y FINAL DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLUCO	\$537,601.86	\$529,697.11	\$529,697.11	\$529,697.11	\$529,697.11	\$529,697.11	100	100	441.33 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

RECIBIDO
 15 JUL 2025
 FI 11 183/C/CDR
 Coordinación General de
 Desastres y Resiliencia

PUE24040 2491833	446939	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA CABECERA	HUAQUECHULA	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	\$297,847.23	100	100	161.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494263	451206	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA	SAN ANTONIO CUAUTLA	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	\$22,914.93	100	100	19.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2492779	448741	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC	MARTIR CUAUHTEMOC	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	\$458,986.14	100	100	46.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494290	451236	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUA	TLAPETLAHUA	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	\$18,895.29	100	100	17.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494311	451268	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA	SAN PEDRO CONTLA	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	\$1,408.55	100	100	3.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494340	451308	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA	SAN LUCAS MATLALA	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	\$14,555.03	100	100	35.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494382	451378	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA	MORELOS MATLALA	\$8,714.41	\$8,714.41	\$8,714.41	\$8,714.41	\$8,714.41	\$8,714.41	\$8,714.41	\$8,714.41	100	100	15.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494425	451448	2024-065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTAL	HUEJOTAL	\$12,865.82	\$12,865.82	\$12,865.82	\$12,865.82	\$12,865.82	\$12,865.82	\$12,865.82	\$12,865.82	100	100	17.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493820	450452	2024-029	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMP. MARTIR CUAUHTEMOC, CAMINO EJIDAL, EN LA COLONIA MARTIR CUAUHTEMOC ENTRE MELCHOR OCCAMPO Y PANTEON DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, ESTADO DE PUEBLA	MARTIR CUAUHTEMOC	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	\$256,802.45	100	100	400.00 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494114	450956	2024-054	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN POR AFECTACION DE LLUVIAS EN EL TRAMO CARRETERO CACALOXCHITL EL PROGRESO, KM 0 MAS 519 EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	CACALOXCHITL	\$1,003,251.22	\$1,003,251.22	\$1,003,251.22	\$1,003,251.22	\$1,003,251.22	\$1,003,251.22	\$1,003,251.22	\$1,003,251.22	100	100	235.80 M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2427059	278049	2024-022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LAS CALLES ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE TRONCONA, HUAQUECHULA, PUEBLA	TRONCONA	\$676,584.29	\$676,584.29	\$676,584.29	\$676,584.29	\$676,584.29	\$676,584.29	\$676,584.29	\$676,584.29	100	100	622.24 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24030 2426183	272902	2024-020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILUCCO	\$391,733.61	\$391,733.61	\$391,733.61	\$391,733.61	\$391,733.61	\$391,733.61	\$391,733.61	\$391,733.61	100	100	296.84 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



15 JUL 2025

 FJ 19 18:30:00

PUE24040 2493531	449946	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS	SOLEDAD MORELOS	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	\$69,981.63	100	100	95.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2492933		2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC	SANTA ANA COATEPEC	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	\$187,325.11	100	100	78.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493618	450116	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES	TEACALCO DE DORANTES	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	\$41,077.58	100	100	38.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493721	450298	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DEL TRONCONAL	TRONCONAL	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	\$9,390.34	100	100	20.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494465	451515	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN	AHUATLAN	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	\$7,062.57	100	100	11.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493787	450410	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	\$12,207.43	100	100	26.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493126	449318	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	LIBERTAD	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	\$15,476.91	100	100	11.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493182	449410	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO	EL PARAISO	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	\$11,268.41	100	100	24.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493917	450580	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO	EL PROGRESO	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	\$3,756.14	100	100	8.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494004	450754	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	\$80,557.77	100	100	86.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494500	451562	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MICHAPITA	MICHAPITA	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	\$8,376.65	100	100	11.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493836	450479	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL	CACALOXUCHITL	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	\$19,719.72	100	100	42.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2493958	450634	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA	SOTO Y GAMA, TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	\$6,836.36	100	100	11.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE24040 2494068	450878	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA	SAN JUAN VALLARTA	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	\$5,164.68	100	100	11.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

PUF24030 2419635	231762	2024-027	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SOTO Y GAMA Y TEZONTEOPAN DE BONILLA, HUAQUECHULA, PUEBLA	SOTO Y GAMA, TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	\$779,718.01	100	100	31462.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24030 2419654	231853	2024-040	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECH UJA	\$2,015,821.30	\$2,015,821.30	\$2,015,821.30	\$2,015,821.30	\$2,015,821.30	\$2,015,821.30	\$2,015,821.30	100	100	83916.00 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24040 2493533	449851	2024-048	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PROLONGACION VICENTE GUERRERO, LOS ARBOLITOS, 2DA DE LA 10 NORTE, 4 ORIENTE Y 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXU CHITL	\$551,436.47	\$550,717.30	\$550,717.30	\$550,717.30	\$550,717.30	\$550,717.30	\$550,717.30	100	100	868.98 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24030 2408190	26543	2024-012	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLUCO	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	100	100	1.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24030 2408153	25120	2024-011	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN PEDRO CONTLA	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	100	100	1.00 PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24040 2467459	346713	2024-047	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PROLONGACION VICENTE GUERRERO, LOS ARBOLITOS Y 2DA DE LA 10 NORTE DE LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXU CHITL	\$557,390.35	\$557,390.35	\$557,390.35	\$557,390.35	\$557,390.35	\$557,390.35	\$557,390.35	100	100	446.26 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24010 2345664	26582	2024-019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXU CHITL	\$1,686,770.08	\$1,528,312.85	\$1,528,312.85	\$1,528,312.85	\$1,528,312.85	\$1,528,312.85	\$1,528,312.85	100	100	1247.8 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24010 2345193	23715	2024-014	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PUBLICO SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECH UJA	\$3,010,238.42	\$3,004,664.29	\$3,004,664.29	\$3,004,664.29	\$3,004,664.29	\$3,004,664.29	\$3,004,664.29	100	100	1319.70 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24040 2490575	444693	2024065	VARIAS LOCALIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE LA VENTA	LA VENTA	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	\$4,695.17	100	100	10.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24040 2494126	450984	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL	SAN DIEGO EL ORGANAL	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	\$67,749.05	100	100	62.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24040 2493440	449790	2024065	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO	SAN JUAN HUILLUCO	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	\$21,860.88	100	100	43.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24040 2494174	451054	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YANCUILTLA	SANTA CRUZ YANCUILTLA	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	\$8,038.88	100	100	7.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUF24040 2494217	451123	2024065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA	SANTIAGO TETLA	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	\$22,972.13	100	100	28.00 PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

CICLO	ME	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	AVANCE_ESTADISTICO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_ESTADISTICO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_ESTADISTICO	OBSERVACIONES	
2024	5	2494263	22914.93	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estab_munifa:15 municipal, monto:22914.93, modificado:22914.93 ANTONIO CUAUTLA - 451206 }	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA - 451206	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	25-12-2024	31-12-2024	22914.93	22914.93	22914.93	22914.93	22914.93	22914.93	0	5	0	5	0	5		
PUE24040	5	2494263	22914.93	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estab_munifa:15 municipal, monto:22914.93, modificado:22914.93 ANTONIO CUAUTLA - 451206 }	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA - 451206	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	25-12-2024	31-12-2024	22914.93	22914.93	22914.93	22914.93	22914.93	22914.93	0	5	0	5	0	5		
2024	5	2494263	436152.86	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007.28, modificado:407126.87), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estab_munifa:15 municipal, monto:832145.58, modificado:875251.86 MAS 000 AL KM.1 MAS 378 - 455488 }	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TEZONTOPAN DE BONILLA A TEPEQUIMA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL KM.1 MAS 378 - 455488	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	15-12-2024	31-12-2024	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	0	5	0	5	0	5	
PUE24040	5	2496415	436152.86	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estab_munifa:15 municipal, monto:832145.58, modificado:875251.86 MAS 000 AL KM.1 MAS 378 - 455488 }	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TEZONTOPAN DE BONILLA A TEPEQUIMA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL KM.1 MAS 378 - 455488	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	15-12-2024	31-12-2024	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	1282378.68	0	5	0	5	0	5	
2024	5	2345664	1686770.08	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estab_munifa:15 municipal, monto:1686770.08, modificado:1528312.85 HUAQUECHULA, PUEBLA - 26582 }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 26582	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	02-02-2024	30-03-2024	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	0	5	0	5	0	5	
PUE24010	5	2345664	1686770.08	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estab_munifa:15 municipal, monto:1686770.08, modificado:1528312.85 HUAQUECHULA, PUEBLA - 26582 }	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 26582	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	Detalle Proyecto	02-02-2024	30-03-2024	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	1528312.85	0	5	0	5	0	5	



DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO
ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO	TIPO PROYECTO
DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO	DETALLE DE PROYECTO
MONTO GLOBALES	FUENTES FINANCIERAS	FINANCIA	NOMBRE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
CICLO DE PROYECTO	FOLIO	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS

2024	5	2427291	PUE24030	1476820.17	1476820.17	18-09-2024	18-11-2024	28-05-2024	02-05-2024	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08	414106.08		
<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:5, tipo_recursos:FEDERA (DESARROLLO DE LAS APORCIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414106.08, modificado:414106.08</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>			<p>(f1): (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:), prog_presa:4, tipo_recursos:FEDERA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476820.17, modificado:1476820.17</p>		
<p>(geo1: (cve_municipio:69, localidad:10, direccion:SE UBICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:98.55097, lat:18.7496), geo2: (cve_municipio:69, localidad:67, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.56696, lat:18.75228), geo3: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.49967, lat:18.76018))</p> <p>(geo1: (cve_municipio:69, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO CONTILA, 74374 SAN PEDRO CONTILA, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TIJERA, LOS TRABAJOS SE INICIARAN SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN ESQUINA CON LA CA, lon:98.59730595, lat:18.73284394))</p>																										
<p>(meta1: (unidad_medida:M Cuadrado, meta:138 metros, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.49967, lat:18.76018))</p> <p>(meta1: (unidad_medida:M Cuadrado, meta:138 metros, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.49967, lat:18.76018))</p> <p>(meta1: (unidad_medida:M Cuadrado, meta:138 metros, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.49967, lat:18.76018))</p> <p>(meta1: (unidad_medida:M Cuadrado, meta:138 metros, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.49967, lat:18.76018))</p> <p>(meta1: (unidad_medida:M Cuadrado, meta:138 metros, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.49967, lat:18.76018))</p> <p>(meta1: (unidad_medida:M Cuadrado, meta:138 metros, direccion:VIAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, lon:98.49967, lat:18.76018))</p>																										
<p>Observaciones: Observación: BBA OPERANDO, Validación del usuario de la plataforma mivillegas, Registro de avance de obra. Observación: BBA OPERANDO, Validación del usuario de la plataforma mivillegas, Registro de avance de obra. Observación: BBA OPERANDO, Validación del usuario de la plataforma mivillegas, Registro de avance de obra. Observación: BBA OPERANDO, Validación del usuario de la plataforma mivillegas, Registro de avance de obra. Observación: BBA OPERANDO, Validación del usuario de la plataforma mivillegas, Registro de avance de obra. Observación: BBA OPERANDO, Validación del usuario de la plataforma mivillegas, Registro de avance de obra.</p>																										



DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO	DETALLE DE: CICLO E FOLIO TRIMESTRE ME STR E P PROYECT OYECTO		
2024 5 2467139	PUE24040 5 2467459																								



FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE S_FISIC OS	ESTATUS S	FLUJO S	OBSERVACION ES_CAPTURIST AS
10-09-2024	23-12-2024	30192576.79	30192576.79	30192576.79	30192576.79	30192576.79	Observación: BRA TERMINADA Y OPERANDO, EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, CON APORTACION MUNICIPAL, - trimestre:5,0, PUEBLA, Valida usuario:fabiola do mvillegas, Fecha:2025-07- 10))
04-11-2024	23-12-2024	557390.35	557390.35	557390.35	557390.35	557390.35	Observación: BRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:5,0, Valida usuario:fabiola do mvillegas, Fecha:2025-07- 10))

{ff1: (ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648

{(ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648

{(ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648

{(ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648

{(ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648

{(ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648


{(ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648

{(ciclo_recurso:2024,
tipo_recurso:ESTATA
L,
prog_estatal_mun:C
OLAVORACION,
monto:2.419257679E
7,
modificado:2.419257
679E7), ff2:
CONSTRUCCION DEL
CAMINO QUE VA DE LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA A LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS DEL KM 1.300 AL
KM 6.150, EN LA
LOCALIDAD DE
HUAQUECHULA Y
TEACALCO DE DORANTES
SAN JOSE TEACALCO,
MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, EN EL
ESTADO DE PUEBLA -
345648


DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO	
CI	ESTATUS	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD
CICLO	E	FOLIO	MONTO_GLOB	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ENTIDAD	RES	NUMERO_PROYECTO	CLASIFICACION	PROYECTO	RES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	DEBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISCOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			

2024	5	2493820	256802.45	51	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMP MARTIR CUAUHTEMOC CAMINO EJIDAL EN LA COLONIA MARTIR CUAUHTEMOC CONVENIOS) ENTRE MEJOR OCAMPO Y PANTEON DE CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	4	450452	Urbanización	Huaquechul Infraestructura Social	4	15-12-2024	31-12-2024	256802.45	256802.45	256802.45	400.00	60	5	10	
{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifa: 15 municipal, monto: 256802.45, modificado: 256802.4 450452 (meta1: {unidad_medida: AM, metros lineales, meta: 400, meta_mo: 0, dificultad: 4 4 00.0}) {ff2: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifa: 15 municipal, monto: 256802.45, modificado: 256802.45}) (meta1: {unidad_medida: AM, metros lineales, meta: 400, meta_mo: 0, dificultad: 4 4 00.0}) (obs1: {observación: 0 TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 5, usuario: fabiola muller gas, fecha: 2025-07-10})																					

2024	5	2494290	18895.29	3	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TLAPELHUAJAYA -451236	Puebla	7	451236	Urbanización	Huaquechul Infraestructura Social	7	25-12-2024	31-12-2024	18895.29	18895.29	18895.29	17.00	db	5	10	
{ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifa: 15 municipal, monto: 18895.29, modificado: 18895.29 451236 (meta1: {unidad_medida: PI, metros cuadrados, meta: 17.0 DE LA CALLE EL CRUCE ENCUENTRA EN EL CRUCE LUZ SE COLOCARAN EN LOS POSTES DE CFE, lon: 98.57382274, dificultad: 1 3 7.0}) (obs1: {observación: 0 TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 5, usuario: fabiola muller gas, fecha: 2025-07-10})																					




DETALLE DEL PROYECTO				DETALLE DE PREPROYECTO				DETALLE DE PROYECTO				DETALLE DE PROYECTO				DETALLE DE PROYECTO											
CICLO	E	FOLIO	MONTO GLOBO AL APROBADO	TIPO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO								
CICLO	ESTATUS	FOLIO	MONTO GLOBO AL APROBADO	TIPO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO								
2024	5	2494425	12865.82	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACUECHULA, PUEBLA	HUACUECHULA, PUEBLA	PUEBLA	Urbanización	Huacuechul Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Huacuechul Infraestructura Social	Urbanización	451562	5	6	4.0	18.71259269	25-12-2024	31-12-2024	12865.82	12865.82	12865.82	12865.82	12865.82	12865.82	12865.82	12865.82		
DETALLE DE PROYECTO			{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAVARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACUECHULA, PUEBLA modificado:12865.82 } }	GEO1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE LA UNION INTERIOR SN PUEBLO HUEJOTAL, 74379 HUEJOTAL (SANTIAGO PUEBLA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LA PALMA, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA CALLE EL POSTE DE LUZ SE COLOCARAN EN LOS POSTES DE, lon:-98.56917921, lat:18.71259269)}			GEO2: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO MIPACHITA MIPACHITA, 74372 RANCHO NUEVO MICHAPITA (MICHAPITA), HUACUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE SEGUNDA MATAMOROS Y CALLE TERCERA MATAMOROS, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA, lon:-98.66398651, lat:18.681535}			GEO3: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUARAZ SIN NUMERO, lon:-98.442085, lat:18.838035}			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO		



DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO		DETALLE DE PROYECTO											
CICLO	E	FOLIO	MONTO GLOBO AL APROBADO	TIPO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO										
CICLO	ESTATUS	FOLIO	MONTO GLOBO AL APROBADO	TIPO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO										
2024	5	2494500	8376.65	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACUECHULA, PUEBLA	HUACUECHULA, PUEBLA	PUEBLA	Urbanización	Huacuechul Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Huacuechul Infraestructura Social	Urbanización	451562	6	1.0	8376.65	25-12-2024	31-12-2024	8376.65	8376.65	8376.65	8376.65	8376.65	8376.65	8376.65	8376.65	8376.65		
DETALLE DE PROYECTO			{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAVARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACUECHULA, PUEBLA modificado:8376.65 } }	GEO1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO MIPACHITA MIPACHITA, 74372 RANCHO NUEVO MICHAPITA (MICHAPITA), HUACUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE SEGUNDA MATAMOROS Y CALLE TERCERA MATAMOROS, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA, lon:-98.66398651, lat:18.681535}			GEO2: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUARAZ SIN NUMERO, lon:-98.442085, lat:18.838035}			GEO3: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE LA UNION INTERIOR SN PUEBLO HUEJOTAL, 74379 HUEJOTAL (SANTIAGO PUEBLA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LA PALMA, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA CALLE EL POSTE DE LUZ SE COLOCARAN EN LOS POSTES DE, lon:-98.56917921, lat:18.71259269)}			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO		

DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO	DETALLE DE LE_P E.P. PROYECTO																
AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS	AVANCE S_FISC ESTATU DOS																
CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS													
PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO										
EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO								
COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO								
RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO						
FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	FECHA_INICIO				
FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO	FECHA_TERMINO			
DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO	DETALLE_DE_PROYECTO				
NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES	NUMERO_RES		
NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	NUMERO_MUJERE	
PUE24050																																																								
2024	5	2545893	692265.06	6																																																				



{ttotl:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:M
HUAQ/FORTAMUN2
024/049-AD,
contratista:OMEGA
PROTECTOS Y
CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICI
PIO DE
HUAQUECHULA,
monto:692265.06,
importe_modificado:692265.06}

{meta1:
(unidad
_medid
aBordo
(s),
{obs1:
(observación:O
BRA
TERMINADA Y
OPERANDO,
Valida
do /
trimestre:5.0,
Registrar
usuario:fabiola
ado
mvillegas,
fecha:2025-07-
11)

{ttotl:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:M
HUAQ/FORTAMUN2
024/015-15,
contratista:CONSTRU
CCIONES,
MATERIALES Y
EQUIPOS
INTEGRALES
DELGADILLO NABOR
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICI
PIO DE
HUAQUECHULA,
monto:2837549.28,
importe_modificado:2808560.1}

{meta1:
(unidad
_medid
aBordo
(s),
{obs1:
(observación:O
BRA
TERMINADA Y
OPERANDO,
trimestre:5.0,
Valida
do
usuario:fabiola
mvillegas,
fecha:2025-07-
10)

{ttotl:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato:M
HUAQ/FAISMUN202
4/031-15,
contratista:CORPORA
TIVO ARGOMAR SA DE
CV,
convocante:MUNICI
PIO DE
HUAQUECHULA,
monto:2282493.84,
importe_modificado:2282493.84}

{meta1:
(unidad
_medid
aBordo
(s),
{obs1:
(observación:O
BRA
TERMINADA Y
OPERANDO,
trimestre:5.0,
Valida
do
usuario:fabiola
mvillegas,
fecha:2025-07-
10)

{geo1: {cve_municipio:69,
localidad:22,
direccion:CALLE
CUAUHTEMOC PUEBLO
SOLEDAD MORELOS, 74377
SOLEDAD MORELOS,
HUAQUECHULA PUEBLA
ENTRE CALLE PUEBLA Y
CALLE TEPICUJMA, LA OBRA
SE ENCUENTRA SOBRE
CALLE CUAHTEMOC NO
5,
meta:446.307 EN LO QUE ES EL
7,
TERRENO DE PRESIDENCIA Y
meta_mo
OHCINAS EJI, lon:
dificada:4
98.49664993,
lat:18.82445986}

{meta1:
(unidad_
medida:8,
direccion:JAGUEY MARTIR
CUAUHTEMOC DOMICILIO
CONOCIDO DE LA
meta:2.0,
LOCALIDAD DE MARTIR
meta_mo
CUAHTEMOC, lon:
dificada:2,
98.460241, lat:18.790012}

{ttotl:
{ciclo_recurso:2024,
ramo:33,
modalidad:
prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERA
LES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y
CONVENIOS),
monto:2112763.17,
importe_modificado:2112763.17

{meta1:
(unidad_
medida:1,
direccion:CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SOLEDAD
MORELOS, EN LA
LOCALIDAD DE SOLEDAD
MORELOS, MUNICIPIO DE
HUAQUECHULA, PUEBLA,
232056

{ttotl:
{ciclo_recurso:2024,
ramo:33,
modalidad:
prog_pres:5,
tipo_recurso:FEDERA
LES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y
CONVENIOS),
monto:2839826.07,
importe_modificado:2808560

{meta1:
(unidad_
medida:1,
direccion:REHABILITACION DE
JAGUEY

