



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	4	0.00	0	4	SE CAPTURARON CUATRO OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA.	
	2do. Trimestre	11.11	3	27	0.00	0	15	NO SE VA A CUMPLIR CON LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE CANCELARON LOS PROYECTOS DEL PROYECTO Y ÚNICAMENTE SE VA A CAPTURAR EL PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS, EL CUAL POR EL CIERRE DE LA MIDS NO SE PUEDO CAPTURAR EN ESTE TRIMESTRE.	
	3er. Trimestre		0	0					
	4to. Trimestre		0	0					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	2	4	50.00	2	4	SE CAPTURARON CUATRO OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA.	
	2do. Trimestre	33.33	9	27	40.00	6	15	NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE SOLICITO LA CANCELACION DE 2 PROYECTOS POR INSTRUCCIONES DE BIENESTAR FEDERAL, EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURARON SEIS OBRAS DIRECTAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA, Y LOS DEMAS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y NO PUEDEN SER CAPTURADOS HASTA TENER EL MONTO DEFINITIVO.	
	3er. Trimestre		0	0					
	4to. Trimestre		0	0					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	2	4	50.00	2	4	SE CAPTURARON CUATRO OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON DOS, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA.	
	2do. Trimestre	55.56	15	27	60.00	9	15	NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y NO SE PUEDEN CAPTURAR HASTA QUE SE TENGA EL MONTO DEFINITIVO, EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURARON NUEVE OBRAS DE LAS CUALES SOLO SE MIGRARON TRES, DEBIDO A QUE SE REQUIERE ACREDITAR POBREZA EXTREMA.	
	3er. Trimestre		0	0					
	4to. Trimestre		0	0					





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUJ24010 2345193	23715	2024-014	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PUBLICO SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO HUAQUECHULA, PUEBLA.	HUAQUECHULA	\$3,010,238.42	\$3,006,878.27	\$3,006,878.27	\$3,006,878.27	\$3,006,878.27	\$3,006,878.27	\$3,006,878.27	100%	100%	1319.7	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS INTERESES
PUJ24010 2345664	26582	2024-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	CACALOXUCHITL	\$1,686,770.08	\$1,061,015.01	\$1,061,015.01	\$1,061,015.01	\$1,061,015.01	\$1,061,015.01	\$1,061,015.01	100%	100%	1247.8	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	25120	2024-011	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA, HUAQUECHULA, PUEBLA.	SAN PEDRO CONTLA	\$383,870.70	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48	\$380,098.48		100%	1	POZO	ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
	26543	2024-012	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, HUAQUECHULA, PUEBLA.	SAN JUAN HUILLUCO	\$368,268.44	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	\$365,445.81	100%	100%	1	POZO	ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
PUJ24020 2390704	151723	2024-027	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SOTO Y GAMMA Y TEZONTEOPAN DE BONILLA, HUAQUECHULA, PUEBLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA/ SOTO Y GAMMA	\$779,718.01	\$0.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	-0%	0%	5357.9	M3	SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, EN SU REVISION, HIZO LA OBSERVACION QUE NO EXISTE APEGO A LOS LINEAMIENTOS POR LO QUE NO PODRAN SER ATENDIDAS LA OBSERVACIONES. LA CUAL SERA ELIMINADA DE LA MIDS Y NUEVAMENTE SE REALIZARA LA CAPTURA PARA SU REVISION.





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ4020 23911570	158889	2024-024	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA A LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS DEL KM 1.300 AL KM 6.160, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA Y TEACALCO DE DORANTES SAN JOSE TEACALCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TEACALCO DE DORANTES	\$ 6,000,000.00	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%	4860	M	SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, EN SU REVISION, HIZO LA OBSERVACION QUE NO EXISTE APEGO A LOS LINEAMIENTOS POR LO QUE NO PODRAN SER ATENDIDAS LA OBSERVACIONES. OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEZ4020 23911072		2024-032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE CAMINO AL FRESNILLO, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$1,924,317.65	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%	1465.1	M2	SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, EN SU REVISION, HIZO LA OBSERVACION QUE NO EXISTE APEGO A LOS LINEAMIENTOS POR LO QUE NO PODRAN SER ATENDIDAS LA OBSERVACIONES.
PUEZ4020 2390899	154181	2024-027	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$2,015,821.30	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%	18059.8	KM	SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, EN SU REVISION, HIZO LA OBSERVACION QUE NO EXISTE APEGO A LOS LINEAMIENTOS POR LO QUE NO PODRAN SER ATENDIDAS LA OBSERVACIONES.
PUEZ4020 2391322	155619	2024-036	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA A LA LOCALIDAD DE TEPEQUIMA DEL KM 1.500 AL KM 3.149.06, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$11,726,059.45	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%	1.649	KM	SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, EN SU REVISION, HIZO LA OBSERVACION QUE NO EXISTE APEGO A LOS LINEAMIENTOS POR LO QUE NO PODRAN SER ATENDIDAS LA OBSERVACIONES.


PRESIDENTE MUNICIPAL
JOSE ANTONIO GARCIA
HUAQUECHULA, PUEBLA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FAISMILIN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
148774	149369	2024-016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICENTE SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA.	SANTA ANA COATEPEC	\$1,208,328.77	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%			ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
149369	149369	2024-017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA.	SANTA ANA COATEPEC	\$1,489,735.59	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%			ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
149418	150255	2024-020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SAN JUAN HUILLUCO	\$391,733.61	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%			ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
150255	150970	2024-021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SAN JUAN HUILLUCO	\$1,534,146.35	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%			ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
150970	155733	2024-025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOLEDAD MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SAN JUAN HUILLUCO	\$537,601.86	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%			ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT
155733		2024-031	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOLEDAD MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SOLEDAD MORELOS	\$2,115,880.00	\$0.00	\$	\$	\$	\$	\$	-0%	0%			ESTA OBRA NO MIGRO DE LA MIDS AL SRFT

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA
2021 - 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Convenio Especifico	Fondo	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida Aprobada	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
21	69	1	2024	2	331		Programa Fondo presupuestario	4 de las	FALS Municipality	1	20982.04	0	0	54798109	54809091.04	32894847.44	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	ESTUDIOS DE PROYECTO, 0 gastos indirectos SE CANCELA ESTA 0 PARTIDA SE CANCELA ESTA 0 PARTIDA SE CANCELA ESTA 0 PARTIDA	
		2								1				1643643.27	1643643.27	0	0	0	0	0	0	0	
		2								1				478948	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2								1				580000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2								2				2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2								2				6000000	9558948	2301000	0	0	0	0	0	0	
		2								2				612	6000000	2301000	0	0	0	0	0	0	
		2								2				614	43585517.73	30593847.77	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	en esta partida se aplican los intereses generados, pavimentacion, drenaje, electrificacion rural, rehabilitacion de terracerias en caminos sacacosochas, construccion de carretera, rehabilitacion de pozos de agua potable, alcantarilla.	
21	69	1	2024	2	331		5 FONTAMUN DF			1	8491.15	0	0	26231256	26239747.15	13124119.15	9303084.53	9303084.53	9303084.53	9303084.53	9303084.53	0	
		2								1				311	6500000	3170294.13	3170294.13	3170294.13	3170294.13	3170294.13	3170294.13	0	
		2								1				122	2250000	1528400	1528400	1528400	1528400	1528400	1528400	0	
		2								1				853	1311562.8	1311562.8	1311562.8	1311562.8	1311562.8	1311562.8	1311562.8	0	
		2								1				358	720000	331944.32	331944.32	331944.32	331944.32	331944.32	331944.32	0	
		2								1				392	123334	123334	123334	123334	123334	123334	123334	0	
		2								1				272	390000	390000	0	0	0	0	0	0	
		2								2				551	4100000	4100000	0	0	0	0	0	0	
		2								1				242	700000	700000	0	0	0	0	0	0	
		2								1				356	350000	350000	0	0	0	0	0	0	
		2								2				612	9786359.2	6658583.9	287549.28	287549.28	287549.28	287549.28	287549.28	287549.28	en esta partida se aplican los intereses generados, mantenimiento a infraestructura municipal, educativa y viil mantenimiento de conetas y jagüeyes, alcantarillas




CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES CAPTURISTA	
														RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
2024	2	PUE240102345664	Proyecto de inversión	1686770.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686770.08, modificado:1061015.01}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 26582	H. Ayuntamiento Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	26582	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.8, meta_modificada:1247.8)}	1061015.01	1061015.01	1061015.01	1061015.01	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.8) avances	{observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}}
2024	2	PUE240102345193	Proyecto de inversión	3010238.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3010238.42, modificado:3006878.27}}	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PUBLICO SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO HUAQUECHULA, PUEBLA. - 23715	H. Ayuntamiento Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	23715	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.7, meta_modificada:1319.7)}	3006878.27	3006878.27	3006878.27	3006878.27	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.7) avances	{observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15}}



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES - CAPTURISTA
													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	

2024	2	PUE24010249801	Proyecto de inversion	2839826.07	2839826.07 modificado:2837549.28}	(ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)} monto:2839826.07, modificado:2837549.28}	Huaquechula	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Huaquechula	2024-015	(meta1: (unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0))	2837549.28	2837549.28	2837549.28	2837549.28	2837549.28	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:nestormartinez, fecha:2024-07-15))
						REHABILITACION DE JAGUEY						(meta1: (unidad_medida:Bor do(s), avances:2.0))	2837549.28	2837549.28	2837549.28	2837549.28	Validado avances	



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huaquechula	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	20982.04	0	Total del Programa Presupuestario	54788109	54809091.04	32894847.4	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA	
Huaquechula	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huaquechula			1 - Gasto corriente	478948	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	
Huaquechula	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huaquechula			1 - Gasto corriente	1643643.27	1643643.27	0	0	0	0	0	0	0	Validado	ESTUDIOS DE PROYECTO, gastos indirectos en esta partida se aplican los intereses generados, pavimentación, drenaje, electrificación rural, rehabilitación de terracerías en caminos sacacochas, construcción de carreteras, rehabilitación de pozos de agua potable, alcantarilla.
Huaquechula	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huaquechula			2 - Gasto de Inversión	43585517.73	43606495.77	30593847.4	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	4813437.57	Validado	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Huaquechula	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huaquechula			2 - Gasto de Inversión	6000000	9558948	2301000	0	0	0	0	0	0	Validado	construcción de espacios educativos y rehabilitación de cancha pública
Huaquechula	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huaquechula			2 - Gasto de Inversión	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Huaquechula	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Huaquechula			1 - Gasto corriente	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA



INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	2	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	33.33333	{Just1:(ciclo:2024,t rim:2,Just:Otras causas,usuario:ne stormartinez),fech a:22/07/24}}		33.33333	{Just1:(ciclo:2024,t rim:2,Just:Otras causas,usuario:ne stormartinez),fech a:22/07/24}}		40	Otras causas		120	Validado
2024	2	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	55.55556	{Just1:(ciclo:2024,t rim:2,Just:Otras causas,usuario:ne stormartinez),fech a:22/07/24}}		55.55556	{Just1:(ciclo:2024,t rim:2,Just:Otras causas,usuario:ne stormartinez),fech a:22/07/24}}		60	Otras causas		92.59	Validado
2024	2	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	11.11111	{Just1:(ciclo:2024,t rim:2,Just:Otras causas,usuario:ne stormartinez),fech a:22/07/24}}		11.11111	{Just1:(ciclo:2024,t rim:2,Just:Otras causas,usuario:ne stormartinez),fech a:22/07/24}}		0	Otras causas		N/D	Validado

