

15 de ABRIL de 2022.

OFICIO No. SRFT/HUAQUE-001

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos DE Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **1ER. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**HUAQUECHULA PUEBLA, A 15 DE ABRIL DE 2022**

**"GOBIERNO DE EXPERIENCIA Y RESULTADOS"**



  
**C. RAÚL MARÍN ESPINOZA**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**M. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA**  
2021 2024

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA.**

Archivo. Control de Gestión.



OFICIO No. SRFT/HUAQUE/001.1

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

EL QUE SUSCRIBE C. RAÚL MARÍN ESPINOZA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA.

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO. AL MISMO TIEMPO LE INFORMO QUE EN EL MUNICIPIO DEL CUAL REPRESENTO SE ASIGNARON TRES OBRAS DEL RAMO 33 DEL FONDO FISMDF, MISMAS OBRAS NO MIGRARON AL PORTAL APLICATIVO SRFT, ASÍ MISMO LE INFORMO QUE SOLO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE GASTO CORRIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE CARGÓ PROYECTO ALGUNO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) DEL PORTAL DEL MÓDULO DE SEGURIDAD DE SOLUCIONES DE NEGOCIO (MSSN) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2022.

**ATENTAMENTE**  
**HUAQUECHULA PUEBLA, A 15 DE ABRIL DE 2022**  
**"GOBIERNO DE EXPERIENCIA Y RESULTADOS"**

  
C. RAÚL MARÍN ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA.



Archivo. Control de Gestión.



Entidad Municipio de Regio de Recio de Rect. zpción Fíave Ram psión Pr. ve Progr. Jo Conveiencia Eja iento Fin Reintegr. rpo de Gat Partida Aprobac. (odificado. ludo (Mini m. yromet. avengad. Ejercido Pagado Contrat. o. yectos. Pagado SHCI Pagado EF ESTATUS Observaciones (Captura)

Puebla	Huaquechi Programa	2022	FEDERALE: Aportador	33	FAIS Muni. ID04	Sin Especific Sin Especific	3386.37	0	Total del P	47205410	47205410	9441082	47205410	0	0	0	N/A	N/A	9441082	Validado	[[Dependencia Ejectora: "Municipio de Huaquechi", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE APLICAN EN EL TRIMESTRE"]] CONSTRUCCION DE ALIAs, UNIDADES DE SERVICIO.
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FAIS Muni. ID04	Municipio			2 - Gasto d 612 - Edifi.	15226718	15226718	0	15226718	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FAIS Muni. ID04	Municipio			1 - Gasto c 332 - Serv.	1580000	1580000	985000	1580000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACION CAMINOS VARIOS
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FAIS Muni. ID04	Municipio			2 - Gasto d 615 - Cons.	2798692	2798692	2374082	2798692	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	OBRA DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES) OBRAS DE VIVIENDA
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FAIS Muni. ID04	Municipio			2 - Gasto d 614 - Divisi	22600000	22600000	6082000	22600000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FAIS Muni. ID04	Municipio			2 - Gasto d 611 - Edifi.	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	
Puebla	Huaquechi Programa	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Sin Especific Sin Especific	1308.16	0	Total del P	21864956	21864956	3644159.2	21864956	0	0	0	N/A	N/A	3644159.28	Validado	[[Dependencia Ejectora: "Municipio de Huaquechi", "Observación": "LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE APLICAN EN EL TRIMESTRE"]] PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			1 - Gasto c 311 - Ener.	6500000	6500000	2100000	6500000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	URBANIZACION CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAGO DE SUILDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			2 - Gasto d 614 - Divisi	7755800	7755800	936159.28	7755800	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS ADQUISICION DE APOYO AL CAMPO FERTILIZANTE
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			1 - Gasto c 113 - Suik	2150000	2150000	0	2150000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ADEUDOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			1 - Gasto c 336 - Arer	1124306	1124306	0	1124306	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			1 - Gasto c 231 - Prod.	2500000	2500000	0	2500000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	APORTACION CERESO
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			1 - Gasto c 392 - Impu	210850	210850	150000	210850	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			1 - Gasto c 271 - Ven	524000	524000	0	524000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	
Puebla	Huaquechi Partida gen	2022	FEDERALE: Aportador	33	FORTAMU ID05	Municipio			1 - Gasto c 853 - Otro	1100000	1100000	458000	1100000	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	14.29	1	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	5.26	1	19				
	3er. Trimestre	3.57	1	28				
	4to. Trimestre	3.13	1	32				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	21.05	4	19				
	3er. Trimestre	28.57	8	28				
	4to. Trimestre	31.25	10	32				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	57.14	4	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	63.16	12	19				
	3er. Trimestre	67.86	19	28				
	4to. Trimestre	65.63	21	32				



INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	1er. Trimestre	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRO LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00				
	3er. Trimestre	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00				
	4to. Trimestre	100.00	21,864,956.00	21,864,956.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre				<b>NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023</b>			
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00	0.00	0.00	21,864,956.00	NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00				
	3er. Trimestre	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00				
	4to. Trimestre	100.00	21,864,956.00	21,864,956.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	44.35	9,110,398.00	205,400.00	1.81	9,110,398.00	5,031,137	SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE INCREMENTO LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN EL PAGO DE IMPUESTOS
	4to. Trimestre	53.01	21,864,956.00	412,500.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] * 100	4to Trimestre		IMPORTE RECAUDADO INGRESOS PROPIOS MAS PARTICIPACIONES 2022	IMPORTE RECAUDADO INGRESOS PROPIOS MAS PARTICIPACIONES 2021	-100.00			<b>NO SE REPORTA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023</b>

09 de julio de 2022.

OFICIO No. SRFT/HUAQUE-002

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"GOBIERNO CON EXPERIENCIA Y RESULTADOS"



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. RAUL MARISCAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.

15 JUL 2022

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Planeación, Seguimiento y  
Evaluación





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		2022-102	PAGO DE PROYECTOS PRIMER SEMESTRE EJERCICIO 2022	HUAQUECHULA	\$ 739,620.70	\$ 739,620.70	\$ 739,620.70	\$ 739,620.70	\$ 739,620.70	\$ 739,620.70	\$ 739,620.70	100%	100%	PROYECTO	1	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-103	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SANTIAGO TETLA	\$1,147,391.09	\$1,147,391.09	\$ 1,147,391.09	\$ 1,147,391.09	\$1,147,391.09	\$1,147,391.09	\$1,147,391.09	100%	100%	HECTAREA	5.5	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-105	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$1,823,140.19	\$1,823,140.19	\$ 1,823,140.19	\$ 1,823,140.19	\$1,823,140.19	\$1,823,140.19	\$1,823,140.19	100%	100%	HECTAREA	21	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-112	ADOQUINAMIENTO DE CALLE FORTINO AYAQUICA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SOLEDAD MORELOS	\$1,844,396.70	\$1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	\$1,844,396.70	\$1,844,396.70	\$1,844,396.70	100%	100%	METROS CUADRADOS	1678.27	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-113	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	EL PARAISO	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	100%	100%	METROS CUADRADOS	1784.23	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-114	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	MARTIR CUAUHTEMOC	\$1,143,342.08	\$1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	\$1,143,342.08	\$1,143,342.08	\$1,143,342.08	100%	100%	METROS CUADRADOS	1835.2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-115	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE BARRANCA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CARRETERA AL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA	CACALOXUCHITL	\$1,665,132.22	\$1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	\$1,665,132.22	\$1,665,132.22	\$1,665,132.22	100%	100%	METROS CUADRADOS	69.75	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-116	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR Y 2 PONIENTE ENTRE AV. MOLANGO Y CONTINUACION DE LA 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	TEACALCO DE DORANTES	\$1,089,299.98	\$1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	\$1,089,299.98	\$1,089,299.98	\$1,089,299.98	100%	100%	METROS CUADRADOS	939.01	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL
		2022-118	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE: 21EBH0540V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	SANTA ANA COATEPEC	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	100%	100%	METROS CUADRADOS	1300	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, LA OBRA NO MIGRO AL PORTAL

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202088567		104	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 622,435.75	\$ 622,435.75	\$ 622,435.75	\$ 622,435.75	\$ 622,435.75	\$ 622,435.75	\$ 622,435.75	100%	100%	LUMINARIAS	636	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220202088570		110	APOYO A PRODUCTORES CON SEMILLA DE SORGO Y MAIZ, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EJERCICIO 2022	HUAQUECHULA	\$1,053,500.00	\$1,053,500.00	\$ 1,053,500.00	\$ 1,053,500.00	\$1,053,500.00	\$1,053,500.00	\$1,053,500.00	100%	100%	PIEZAS	350	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220202088577		117	TRABAJOS DE DESALZOLVE EN JAGÜEY DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	HUAQUECHULA	\$ 352,442.10	\$ 352,442.10	\$ 352,442.10	\$ 352,442.10	\$ 352,442.10	\$ 352,442.10	\$ 352,442.10	100%	100%	METROS CUADRADOS	1300	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO

Gobierno de Puebla  
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE MUNICIPIOS  
 15 JUL 2022  
 RECIBIDO



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	14.29	1	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	5.26	1	19	100.00	1	1	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA PERO NO MIGRO LA OBRA AL PORTAL
	3er. Trimestre	3.57	1	28				
	4to. Trimestre	3.13	1	32				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	21.05	4	19	0.00	0	1	NO SE LACANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON OBRAS DIRECTAS EN ESTE TRIMESTRE.
	3er. Trimestre	28.57	8	28				
	4to. Trimestre	31.25	10	32				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	57.14	4	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	63.16	12	19	0.00	0	1	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO MIGRARON LAS OBRAS AL PORTAL.
	3er. Trimestre	67.86	19	28				
	4to. Trimestre	65.63	21	32				

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA General de Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación  
 15 JUL 2012  
 4:30  
 RECIBIDO  
 F/42/SB/CGRSE



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRO LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRARON EL TOTAL DE LOS RECURSOS AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00				
	4to. Trimestre	100.00	21,864,956.00	21,864,956.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre							<b>NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023</b>
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00	0.00	0.00	21,864,956.00	NO SE EJERCERON LOS RECURSOS EN EL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00	27.46	6,003,502.00	21,864,956.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON MAS OBRAS O ACCIONES AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00				
	4to. Trimestre	100.00	21,864,956.00	21,864,956.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	44.35	9,110,398.00	205,400.00	1.81	9,110,398.00	5,031,137	SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE INCREMENTO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN EL PAGO DE IMPUESTOS
	4to. Trimestre	53.01	21,864,956.00	412,500.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre		IMPORTE RECAUDADO INGRESOS PROPIOS MAS PARTICIPACIONES 2022	IMPORTE RECAUDADO INGRESOS PROPIOS MAS PARTICIPACIONES 2021	-100.00			<b>NO SE REPORTA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023</b> 41.30 15 JUL 2023 F/42/SB/CGPSE

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Gobierno de Puebla  
 15 JUL 2023  
 41.30  
 NO SE REPORTA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023  
 F/42/SB/CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Regio	Ciclo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Pre	Institucion	Ej	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudabil	Comprometido	Desembargado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	69	1	2022	2	33.1	4 FAS MUNICI	1	8440.56	0		1	332	1580000	1580000	739620.7	739620.7	739620.7	739620.7	739620.7			LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE APLICARON EN EL TRIMESTRE PAGO DE PROYECTOS PRIMER SEMESTRE EJERCICIO 2022, NO MIGRARON AL PORTAL
2	2022																					MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAQUECHULA, PUEBLA, LAS OBRAS NO MIGRARON AL PORTAL OBRAS DE URBANIZACION, AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES (SE CONSIDERO ESTA PARTIDA CONFORME AL CAMBIO DE INVERSIÓN PÚBLICA 6000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES) CONSTRUCCION DE ALDAS, UNIDADES DE OBRAS DE VIVIENDA
21	69	1	2022	2	33.1	5 FONTAMUN	1	3344.44	0		2	615	2798692	3170531.28	2970531.28	2970531.28	2970531.28	2970531.28	2970531.28			LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE APLICARON EN EL TRIMESTRE ADQUISICION DE APOYO A PRODUCTORES CON SEMILLA DE SORGO Y MAIZ, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, EJERCICIO 2022. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, TRABAJOS DE DESALZOLVE EN JAGUEY DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, PUEBLA., REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS
2	2022																					PAGO DE DERECHO DE AGUA NACIONALES, SUBTERRANIAS Y DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES (CONAGUA 2022)
2	2022																					APORTACION AL CERESO DE ATLUICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, "PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO HUAQUECHULA, PUEBLA, EJERCICIO 2022."
2	2022																					PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO FEBRERO DE 2022 A ENERO 2023
2	2022																					ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL



# Municipio de huaquechula



Secretaría  
de Bienestar  
Gobierno de Puebla

## Resultados SRFT 1er TRIMESTRE 2022 FISM

Módulo Destino del Gasto

Módulo Ejercicio del Gasto

Módulo Indicadores

## Resultados SRFT 1er TRIMESTRE 2022 FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto

Módulo Ejercicio del Gasto

Módulo Indicadores

### Estatus



SI reportó



NO solventó



NO reportó



Coordinación General  
de Planeación,  
Seguimiento y Evaluación