

12 de Octubre de 2022.


OFICIO No. SRFT/HUAQUE-003

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

"GOBIERNO CON EXPERIENCIA Y RESULTADOS"



C. RAÚL MARÍN ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUAQUECHULA, PUEBLA
2021 2024





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BIENES FÍSICOS	BIENES FINANCIEROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302128831	203702	2022-121	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 203702	EL ORGANAL	\$ 1,750,519.96	\$ 1,750,519.96	\$ 1,750,519.96	\$ 1,750,519.96	\$ 1,750,519.96	\$ 1,750,519.96	\$ 1,750,519.96	100%	100%	METROS CUADRADOS	1389.5	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123003	175745	2022-112	ADQUINAMIENTO DE CALLE FORTINO AYAQUICA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 175745	SOLEDAD MORELOS	\$ 1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	\$ 1,844,396.70	100%	100%	METROS CUADRADOS	1678.2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302128795	203547	2022-113	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 203547	EL PARAISO	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	\$ 920,686.71	100%	100%	METROS CUADRADOS	786.87	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302128615	203632	2022-114	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 203632	MARTIR CUAUHTEMOC	\$ 1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	\$ 1,143,342.08	100%	100%	METROS CUADRADOS	961.03	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123013	175763	2022-115	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE BARRANCA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CARRETERA AL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA - 175763	CACALOXUCHITL	\$ 1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	\$ 1,665,132.22	100%	100%	PUENTE	1	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123017	175769	2022-116	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR Y 2 PONIENTE ENTRE AV. MOLANGO Y CONTINUACION DE LA 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 175769	TEACALCO DE DORANTES	\$ 1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	\$ 1,089,299.98	100%	100%	METROS CUADRADOS	1939	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123019	175777	2022-118	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE. 21EBH0540V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 175777	SANTA ANA COATEPEC	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	\$ 429,143.75	100%	100%	METROS CUADRADOS	675	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123020	175781	2022-119	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 175781	SANTA ANA COATEPEC	\$ 886,331.43	\$ 886,331.43	\$ 886,331.43	\$ 886,331.43	\$ 886,331.43	\$ 886,331.43	\$ 886,331.43	100%	100%	METROS LINEALES	818.18	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123033	175842	2022-126	ADQUINAMIENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 3 NORTE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 175842	SOTO Y GAMA	\$ 717,634.84	\$ 717,634.84	\$ 717,634.84	\$ 717,634.84	\$ 717,634.84	\$ 717,634.84	\$ 717,634.84	100%	100%	METROS CUADRADOS	650	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123025	175794	2022-122	ADQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CARRETERA ATLIXCO TLAPANALA Y PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 175794	SAN JUAN VALLARTA	\$ 1,281,084.99	\$ 1,281,084.99	\$ 1,281,084.99	\$ 1,281,084.99	\$ 1,281,084.99	\$ 1,281,084.99	\$ 1,281,084.99	100%	100%	METROS CUADRADOS	1039.8	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123028	175799	2022-123	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C. C. T. 21DPR21490 EN LA LOCALIDAD LA VENTA MUNICIPIO DE HUAQUECHULA - 175799	LA VENTA	\$ 1,950,360.04	\$ 1,950,360.04	\$ 1,950,360.04	\$ 1,950,360.04	\$ 1,950,360.04	\$ 1,950,360.04	\$ 1,950,360.04	100%	100%	METROS CUADRADOS	576	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARIA DE ECONOMIA
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

14 OCT 2022

RECIBIDO


SUBSECRETARIA DE ECONOMIA



PUE220302123032	175818	2022-128	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA HUAQUECHULA ENTRE CALLE PUEBLA Y 4 PONIENTE, DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 175818	HUAQUECHULA	\$ 161,723.44	\$ 161,723.44	\$ 161,723.44	\$ 161,723.44	\$ 161,723.44	\$ 161,723.44	\$ 161,723.44	100%	100%	METROS LINEALES	150	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302123024	175790	2022-120	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 175790	SANTA ANA COATEPEC	\$ 2,121,564.74	\$ 2,121,564.74	\$ 2,121,564.74	\$ 2,121,564.74	\$ 2,121,564.74	\$ 2,121,564.74	\$ 2,121,564.74	100%	100%	METROS CUADRADOS	2,515.8	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302139174		2022-124	REHABILITACION DE PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TEZONTEOPAN DE BONILLA	\$ 2,587,805.23	\$ 2,587,805.23	\$ 2,587,805.23	\$ 2,587,805.23	\$ 2,587,805.23	\$ 2,587,805.23	\$ 2,587,805.23	100%	100%	METROS CUADRADOS	2,80.16	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302139186		2022-125	CONSTRUCCION DE INSPECTORIA EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TLAPETLAHUAYA	\$ 668,310.70	\$ 668,310.70	\$ 668,310.70	\$ 668,310.70	\$ 668,310.70	\$ 668,310.70	\$ 668,310.70	100%	100%	METROS CUADRADOS	70	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302139208		2022-127	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 257,140.11	\$ 257,140.11	\$ 257,140.11	\$ 257,140.11	\$ 257,140.11	\$ 257,140.11	\$ 257,140.11	100%	100%	PIEZAS	1,200	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE220302139226		2022-131	REHABILITACION DE INSPECTORIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	LA LIBERTAD	\$ 211,273.51	\$ 211,273.51	\$ 211,273.51	\$ 211,273.51	\$ 211,273.51	\$ 211,273.51	\$ 211,273.51	100%	100%	METROS CUADRADOS	143.86	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO



odo de Cálculo de obra de rehabilitación de presencias registradas al trimestre pendiente)

odo de Cálculo de obra de rehabilitación de presencias registradas al trimestre pendiente)

odo de Cálculo de obra de rehabilitación de presencias registradas al trimestre pendiente)



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	14.29	1	7		0	0	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	5.26	1	19	100.00	1	1	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA PERO NO MIGRO LA OBRA AL PORTAL
	3er. Trimestre	3.57	1	28	7.14	1	14	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA PERO NO MIGRO LA OBRA AL PORTAL
	4to. Trimestre	3.13	1	32				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	21.05	4	28	0.00	0	1	NO SE LANCZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON OBRAS DIRECTAS EN ESTE TRIMESTRE.
	3er. Trimestre	28.57	8	28	14.29	2	14	NO SE ALCANZO LE META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON MAS OBRAS EN EL TRIMESTRE, DOS OBRAS NO MIGRARON AL PORTAL
	4to. Trimestre	31.25	10	32				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	57.14	4	7	0.00	0	7	AL TRIMESTRE NO SE REPORTARON OBRAS EN MIDS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	63.16	12	19	0.00	0	1	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO MIGRARON LAS OBRAS AL PORTAL
	3er. Trimestre	67.86	19	28	78.57	11	14	NO SE ALCANZO LE META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON MAS OBRAS EN EL TRIMESTRE, DOS OBRAS NO MIGRARON AL PORTAL
	4to. Trimestre	65.63	21	32				

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
14 OCT 2022
RECIBIDO
EJAZ/BC/CPSE



MUNICIPIO DE HUAQUICHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00		AL TRIMESTRE LA OBTENCION DE RECURSOS EN FORMA DE APORTACIONES
	2do. Trimestre	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00		EN EL CUARTO TRIMESTRE DEBE DE HABER UN AUMENTO EN LOS RECURSOS EN FORMA DE APORTACIONES
	3er. Trimestre	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00		DE ACUERDO A LAS APORTACIONES DEBE DE HABER UN AUMENTO EN LOS RECURSOS EN FORMA DE APORTACIONES
	4to. Trimestre	100.00	21,864,956.00	21,864,956.00					
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	1er. Trimestre	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
	2do. Trimestre	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
	3er. Trimestre	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
	4to. Trimestre	100.00	21,864,956.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	3,644,159.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
	2do. Trimestre	41.67	9,110,398.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
	3er. Trimestre	66.67	14,576,637.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
	4to. Trimestre	100.00	21,864,956.00	21,864,956.00					NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	1er. Trimestre	44.35	9,110,398.00	205,400.00	1.81	9,110,398.00	5,031,137		SE SOBREPASO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE INCREMENTO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANA EN EL PAGO DE IMPUESTOS
	2do. Trimestre	53.01	21,864,956.00	412,500.00					
	3er. Trimestre								
	4to. Trimestre								
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1] * 100	1er. Trimestre								NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023
	2do. Trimestre								NO SE REPORTA HASTA EN EL CUARTO TRIMESTRE ENERO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Neg. C/Co de Aes. Tipo de Aes. Tipo de Recv. Clave Ramo	Modalidad	Programa	Objeto de Inversión / Rendimiento	Reintegro	Tipo de Cost	Partida	Aprobado	Modificado	Reversado/ Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	69	1	2022	2	33	1	1621071	0	4	165	1500000	1500000	79620.7	79620.7	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE APLICARON EN EL TRIMESTRE
2	2022	7	2022	2	33	1	1621071	0	312	1500000	1500000	79620.7	79620.7	PAGO DE PROYECTOS PRIMERA SEMESTRE EJERCICIO 2022, NO MODIFICAR AL FORTAL FORTINO AYAZUCUA ENTRE CALLE BENTU HARETZ Y CUAHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SOLIDAD ANTELOS DEL MUNICIPIO DE HUAGUICHULA, PUEBLA, ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL PARRISO, DEL MUNICIPIO DE HUAGUICHULA, PUEBLA, ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAGUICHULA, PUEBLA, CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE BARRANCA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CARRETERA AL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE CAZALOCUTEL, MUNICIPIO DE HUAGUICHULA, ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR Y 2 PONIENTE ENTRE AV. MCLANGUO Y CONTINUACION DE LA 3 SUR EN AMPLIACION DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COLONIA HUAGUICHULA ENTRE CALLE PUEBLA Y 4 PONIENTE, DE LA LOCALIDAD DE HUAGUICHULA, PUEBLA.	
2	2022	2	2022	2	33	1	1621071	0	614	2760000	13127040.4	12335502.7	161723.44	161723.44	CONSTRUCCION DE CERCANO PERMITIDA EN MOCHILLATO GENERAL OFICIAL JOSE VASCONCELOS CLAVE ZIERHOSSEN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CUATEPEC, MUNICIPIO DE HUAGUICHULA, PUEBLA, CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S. C. T. JIQUILIANO EN LA LOCALIDAD LA VENTA MUNICIPIO DE HUAGUICHULA
2	2022	2	2022	2	33	1	1621071	0	612	15226718	15226718	7992551.02	3615492.26	3615492.26	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE APLICARON EN EL TRIMESTRE
2	2022	2	2022	2	33	1	1621071	0	611	5000000	5000000	5000000	0	0	AMULSION DE APOYO A PRODUCTORES CON SEMILLA DE SOBOGO Y BALZ, MUNICIPIO DE HUAGUICHULA, PUEBLA
21	69	1	2022	2	33	1	61811.2	0	231	250000	1053500	1053500	1053500	1053500	ERRECCO 2022



Observaciones	Unidad	2021	2022	2023
TRABAJOS DE REALIZACION EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN MUNICIPIO DE HUAMANTECA, PUEBLA.	514	775080	1263800.3	7409847.55
MUNICIPIO PUBLICO EN LAS PUEBLA. REHABILITACION DE PRESSENCIA AUXILIAR DE LOCALIDAD DE TIZONTAPAN DE INYERTECA, PUEBLA.	328	212426	0	0
MUNICIPIO DE HUAMANTECA, PUEBLA. REHABILITACION DE TAPALCATEPEC, PUEBLA. ADQUISICION DE MATERIA PARA LA REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE HUAMANTECA, PUEBLA.	362	230850	178950	100000
REHABILITACION DE LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE HUAMANTECA, PUEBLA.	853	210000	1093247.8	1093247.8
RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS.	213	2150000	170600	150000
PAGO DE DERECHO DE AGUA MEXICANAS, SUBTERANEAS Y RECURSOS DE AGUAS.	311	650000	3111057.93	340771.95
APORTACION AL CERESO DE EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE HUAMANTECA, PUEBLA.	371	574000	574000	248000
PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE FUERZA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO HUAMANTECA, PUEBLA EJERCIO 2022.				248000
PAGO DE ALUMBRADO PUEBLA FEBRERO DE 2022.				248000
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.				248000

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinacion General de Planeacion, Seguimiento y Evaluacion Asistencial

14 OCT 2022

RECIBIDO
 F1275B/C/CPSE

Municipio de HUAQUECHULA



Secretaría
de Bienestar
Gobierno de Puebla

Resultados SRFT TERCER Trimestre 2022 FISM

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo Indicadores



Resultados SRFT TERCER Trimestre 2022 FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo Indicadores



Estatus



SI reportó



NO solventó



NO reportó



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación