






**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2025**  
**DESTINO DE GASTO**

**FAISMUN**

FOIJO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANCELADO AL TRIMESTRE ACUMULADO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25020 2532223	25405	2025024	REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE C.C.T.21DPR12780 EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	TLAPETLAHUAYA	\$422,916.67	\$422,916.67	\$422,916.67	\$	\$	\$	\$	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE25020 2532221	47899	2025025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DJND594T EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$1,215,588.55	\$1,215,588.55	\$1,215,588.55	\$	\$	\$	\$	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE25020 2532219	17069	2025017	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 192 CON C.C.T. 21EBH1188L DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN DIEGO EL ORGANAAL	\$864,094.53	\$864,094.53	\$864,094.53	\$	\$	\$	\$	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION SE SOLICITA CANCELACION, OBRA DUPLICADA, SE MIGRO DOS VECES DE LA PLATAFORMA SIFAIS EN LA QUE YA SE HABIA
PUE25020 2532218	51296		CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 192 CON C.C.T. 21EBH1158L DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN DIEGO EL ORGANAAL	\$864,094.53	\$864,094.53	\$864,094.53	\$	\$	\$	\$	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE25020 2532211	40603	2025016	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVEZ1OPR2119U EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOTO Y GAMA	\$893,981.90	\$893,981.90	\$893,981.90	\$	\$	\$	\$	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE25020 2532212	46909	2025018	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA PEATONAL Y VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 8 SUR EN EL PARAJE DENOMINADO CERRO DE CACALOXUCHITL EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$1,326,420.86	\$1,326,420.86	\$1,326,420.86	\$	\$	\$	\$	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE25020 2532213	47225	2025023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE 2 NORTE Y 6 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCCO, HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILUCCO	\$1,685,417.12	\$1,685,417.12	\$1,685,417.12	\$	\$	\$	\$	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION



**PUEBLA**  
 Municipio de Huauquechula  
 15 JUL 2025  
**RECIBIDO**  
 FE 11 / SB / CGOR  
 Coordinación General de Desarrollo Regional





**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
SEGUNDO TRIMESTRE 2025  
DESTINO DE GASTO  
FAISMUNJ**

47220	2025020	47220	2025020	REHABILITACION DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN BAUTISTA	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 581,709.54	\$ 465,367.63	\$ -	0	80	3751.44	M3	OBRA EN PROCESO	
47217	2025019	47217	2025019	REHABILITACION DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	MORELOS MATLALA	\$508,870.57	\$508,870.57	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	M3	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION	
50285	2025020	50285	2025020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE TEPEOLUIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 10 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SOLEDAD MORELOS	\$3,149,008.67	\$3,149,008.67	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	M2	SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, YA QUE NO SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE ESTA CALLE	
49596	2025028	49596	2025028	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. (SOLEDAD MORELOS, EL PROGRESO, MARTIR CUAUHTEMOC)	SOLEDAD MORELOS, EL PROGRESO, MARTIR CUAUHTEMOC	\$119,706.52	\$119,706.52	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION	
40697	2025026	40697	2025026	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 SUR Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$169,226.91	\$169,226.91	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	M2	OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ADJUDICACION	
48462	2025032	48462	2025032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE 3 NORTE Y CARRETERA AL PROGRESO-LA VENTA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$1,585,984.34	\$1,621,472.70	\$1,621,472.70	\$1,621,472.70	\$486,471.81	30	0	0	0	M2	OBRA EN PROCESO
49385	2025030	49385	2025030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE 3 SUR Y CARRETERA A LA VENTA-CACALOXUCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA	CACALOXUCHITL	\$1,796,791.49	\$1,793,855.12	\$1,793,855.12	\$1,793,855.12	\$538,156.54	30	0	0	0	M2	OBRA EN PROCESO









**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2025**

<b>FAISMUN</b>										
<b>Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS</b>										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE CAPTURARON OTROS PROYECTOS EN EL SIFAS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA	SE CAPTURÓ UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS PERO NO LO VALIDO BIENESTAR	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0			
	2do. Trimestre	10.00	2	20	0.00	0	16			
	3er. Trimestre	4.76	2	42						
	4to. Trimestre	4.76	2	42						
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE CAPTURARON PROYECTOS DIRECTOS EN EL SIFAS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA	SE CAPTURARON 9 PROYECTOS DIRECTOS Y SOLO VALIDO 8 BIENESTAR	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0			
	2do. Trimestre	40.00	8	20	50.00	8	16			
	3er. Trimestre	47.62	20	42						
	4to. Trimestre	47.62	20	42						
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE CAPTURARON PROYECTOS EN EL SIFAS DEBIDO A QUE NO SE CONTABA HABILITADA LA PLATAFORMA PARA SU CAPTURA	SE CAPTURARON 13 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y SOLO VALIDO 8 BIENESTAR. 6 SIN OBSERVACIONES Y 2 CON OBSERVACIONES	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0			
	2do. Trimestre	50.00	10	20	50.00	8	16			
	3er. Trimestre	47.62	20	42						
	4to. Trimestre	47.62	20	42						

**PUERBLA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 HUAQUECHULA  
 PUEBLA

15 JUL 2025

RECIBIDO  
 F/ 11 /SB/CGOR  
 Coordinación General de  
 Desarrollo Regional













Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegas,fecha:12/07/25}}		50	Otras causas	SE CAPTURARON 9 PROYECTOS DIRECTOS Y SOLO VALIDO 8 BIENESTAR	125	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	35.21758	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegas,fecha:12/07/25}}	NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	32.31355	Otras causas	SE PAGARON LAS OBRAS CON FOLIOS:PUEZ50102522678, PUEZ50202546355, PUEZ50202546357 Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE Y DAÑOS POR LLUVIAS	91.75	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegas,fecha:12/07/25}}	NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	0	Otras causas	EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	N/D	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegas,fecha:12/07/25}}		50	Otras causas	SE RECIBIERON LOS RECURSOS SEGUN LOS MONTOS Y LAS FECHAS PUBLICADAS	100	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	6.63659	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegas,fecha:12/07/25}}		6.14516	Otras causas	SE ALCANZO LA META	108	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegas,fecha:12/07/25}}		10	Otras causas	SE CAPTURE UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS PERO NO LO VALIDO BIENESTAR	N/D	Validado



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	2	Puebla	Huaquechula	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTA EN INTEGRACION Y OTROS ESTAN EN VALIDACION EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35.71442	Otras causas		71.43	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	40.21108	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES ESTAN EN INTEGRACION Y EN VALIDACION EN EL CONSEJO ESTATAL	11.78747	Otras causas		29.31	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0	Otras causas		N/D	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	24.10877	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA ESTA EN INTEGRACION Y OTROS ESTAN EN VALIDACION EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	26.63396	Otras causas		110.47	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	46257	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	PAGO DE LOS DERECHOS ANTE LA CONAGUA	46257	Otras causas		100	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	SE CAPTURARON 13 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y SOLO VALIDO 8 EN MARZO, 6 SIN OBSERVACIONES Y 2 CON OBSERVACIONES	0	Otras causas		100	Validado





Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	---------	-------------------------

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2025  
 Huaquechula

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2025  
 Huaquechula

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2025  
 Huaquechula

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2025  
 Huaquechula

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2025  
 Huaquechula

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2025  
 Huaquechula

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2025  
 Huaquechula

["Dependencia Ejecutora": "Municipio Huaquechula", "Observación": "no se generaron intereses en este periodo"]


PRODIM, Equipo de computo

Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del FAISMUI 2025

Construccion de carretera, caminos sacacosechas, mantenimiento de camino.

Pavimentacion, drenaje electricificacion rural, rehabilitacion de pozos de agua potable.

construccion de espacios educativos y cancha deportiva



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegración	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	---------	-------------------------

Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	PRODIM, Mobiliario [{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huaquechula", "Observación": "no se generaron intereses en este periodo"}]
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	27873671	27873671	27873671	13936835.52	9954920.14	9954920.14	9954920.14	9954920.14	52	Validado	

Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		543 - Equipo aeroespacial	600000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		551 - Equipo de defensa y seguridad	550000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA

Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		511 - Muebles de oficina y estantería	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	muebles para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	100000	129396.77	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	literas para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	94000	383390	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de equipo de cómputo para seguridad publica





Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	circuito cerrado para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	523 - Cámaras fotográficas y de video	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	2560000	3040000	3040000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisicion de vehiculos: y cuatrimotos para seguridad publica municipal
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	392 - Impuestos y derechos	128936	128936	128936	96702	96702	96702	96702	96702	96702	96702	N/A	Validado	pago de derechos conagua
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	720000	720000	720000	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	N/A	Validado	pago al relleno sanitario
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	612 - Edificación no habitacional	2800000	2800000	2800000	2301892.54	2301892.54	2301892.54	2301892.54	2301892.54	2301892.54	2301892.54	N/A	Validado	mantenimiento a la infraestructura municipal.
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	N/A	Validado	limpieza de cunetas, alcantarillas y rehabilitación de jagueyes
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN DF	FORTAMUN	615 - Construcción de vías de comunicación	5898283.61	5898283.61	800000	800000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	mantenimiento de carretera y bacheo



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			271 - Vestuario y uniformes	415120	415120	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de uniforme
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	591500	591500	0	0	0	0	0	N/A	Validado	prendas de protección para seguridad pública
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12000	12000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de kits de limpieza de armas
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			311 - Energía eléctrica	6000000	7000000	3406560.17	3406560.17	3406560.17	3406560.17	3406560.17	N/A	Validado	pago de alumbrado público y bombas para agua potable
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80000	1613446.78	1613446.78	1613446.7	1613446.7	1613446.7	N/A	Validado	arrendamiento de equipo para desazolve	
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			334 - Servicios de capacitación	12000	195450	141915.22	0	0	0	N/A	Validado	evaluaciones de control de confianza	
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			242 - Cemento y productos de concreto	450000	450000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de cemento para mantenimiento de camino





Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	---------	-------------------------

Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			122 - Sueldos base al personal eventual	3500000	3728000	1642800	1642800	1642800	1642800	1642800	N/A	Validado	pago de salarios a elementos de seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			853 - Otros convenios	1393683.55	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA

