



Enidad Municipal	Ciclo de Registro	Clave Modalidad Recurso	Programa Presupuestario	Programa Fondo Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida Aprobada	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	69	1	2025	2	33	1	0	0	53175363	53175363	31905217.8	5659956.24	5659956.24	1988841.64	1523474.01	no se generaron intereses en este periodo
								1	515	120000	120000	0	0	0	0	0 PRODIM, Equipo de computo Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del 0 FAISMUN 2025
								1	332	1595260	1595260	0	0	0	0	0 FAISMUN 2025
								2	615	17000000	17000000	1662918.88	1662918.88	964243.29	498875.66	Construccion de carretera, caminos sacacosechas, mantenimiento de camino.
								2	614	28080103	28080103	14573145.6	3997037.36	1024598.35	1024598.35	Pavimentacion, drenaje, electrificacion rural, rehabilitacion de pozos de agua potable.
								2	612	6000000	6000000	4260676.18	0	0	0	0 cancha deportiva
								1	519	3800000	3800000	3800000	0	0	0	0 PRODIM, Mobiliario
21	69	1	2025	2	33	1	0	0	27873671	27873671	13936835.5	9954920.14	9954920.14	9954920.14	9954920.14	no se generaron intereses en este periodo
								1	311	6000000	7000000	3406560.17	3406560.17	3406560.17	3406560.17	pago de alumbrado publico y bombas para agua potable
								1	122	3500000	3728000	1642800	1642800	1642800	1642800	pago de salarios a elementos de seguridad publica
								1	853	1393683.55	0	0	0	0	0	0 SE CANCELA ESTA PARTIDA
								1	358	720000	720000	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	pago al relleno sanitario
								1	392	128936	128936	96702	96702	96702	96702	pago de derechos conagua
								1	271	415120	415120	0	0	0	0	0 adquisicion de uniformes
								1	242	450000	450000	0	0	0	0	0 adquisicion de cemento para mantenimiento de camino
								2	612	2800000	2800000	2301892.54	2301892.5	2301892.5	2301892.5	mantenimiento a la infraestructura municipal.
								1	326	80000	1613446.78	1613446.78	1613446.7	1613446.7	1613446.7	arrendamiento de equipo para desazolve limpieza de cunetas, alcantarillas y rehabilitacion de jagueyes
								2	614	588147.84	588147.84	588147.84	588147.8	588147.8	588147.8	0 mantenimiento de carretera y bacheo
								2	615	5898283.61	5898283.61	8000000	0	0	0	0 SE CANCELA ESTA PARTIDA
								2	523	1200000	0	0	0	0	0	0 adquisicion de vehiculos y cuatrimotos para seguridad publica municipal
								2	541	2560000	3040000	3040000	0	0	0	0 evaluaciones de control de confianza
								1	334	12000	195450	141915.22	0	0	0	0 adquisicion de kits de limpieza de armas prendas de proteccion para seguridad publica
								1	297	12000	12000	0	0	0	0	0 muebles para seguridad publica
								1	283	591500	591500	0	0	0	0	0 literas para seguridad publica
								2	511	120000	120000	0	0	0	0	0 adquisicion de equipo de computo para seguridad publica
								2	512	100000	129396.77	0	0	0	0	0 circuito cerrado para seguridad publica
								2	515	94000	383390	0	0	0	0	0 SE CANCELA ESTA PARTIDA
								2	519	60000	60000	0	0	0	0	0 SE CANCELA ESTA PARTIDA
								2	543	600000	0	0	0	0	0	0 SE CANCELA ESTA PARTIDA
								2	551	550000	0	0	0	0	0	0 SE CANCELA ESTA PARTIDA





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25010 2522678	2025006	MANTENIMIENTO (DESAZOLVE DE CUNETAS) DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	100	100	30180	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REPORTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL
PUE25020 2546355	2025013	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS A TLAXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILUCO	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	100	100	1506.65	M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25020 2546357	2025015	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HUAQUECHULA A SANTIAGO TETLA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+261.44 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTIAGO TETLA	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	100	100	8455.94	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO






MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.46	64,468.00	13,936,835.52	0.69	96,702.00	13,936,835.52	PAGO DE LOS DERECHOS ANTE LA COMAGUA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE			
	4to. Trimestre	0.46	128,936.00	27,873,671.00				PAGO DE LOS DERECHOS ANTE LA COMAGUA			
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	13,936,836.00	0.00	0.00	13,936,835.52	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES			
	4to. Trimestre	0.00	0.00	27,873,671.00				EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES			
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	13,936,835.52	0.00	0.00	13,936,835.52	EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL			
	4to. Trimestre	0.00	0.00	27,873,671.00				EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL			
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	35.22	4,908,215.73	13,936,835.52	32.31	4,503,487.00	13,936,835.52	SE PAGARON LAS OBRAS CON FOLIOS PUE25010522678, PUE250202546355, PUE250202546357 Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE Y DAÑOS POR LLUVIAS			
	4to. Trimestre	35.22	9,816,431.45	27,873,671.00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	40.21	5,604,151.78	13,936,835.52	11.79	1,642,800.00	13,936,835.52	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES ESTAN EN INTEGRACION Y EN VALIDACION EN EL CONSEJO ESTATAL			
	4to. Trimestre	40.21	11,208,303.55	27,873,671.00				SE DEBERA INVERTIR MINIMO UN 20% DEL TEGHO			



CICLO	TRIMESTRE	FOJO	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO O	DETALLE PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	ORIGEN	INSTITUCION EJECUTIVA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	COMPROBANTADO	DEVENGADO	AVANCES FINANCIADOS	AVANCES PAGADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISADAS
-------	-----------	------	-----------------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	---------------	--------	-----------------------	-----------------	---------	---------	------------------	------------------	--------------	-------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------------------

2025 2 PUE20202546357 1665608.88 PUEBLA - 49464 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TRONCONAL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 49464

[meta]: [unidad: metros cúbicos, meta: 500] meta modificada: 7495.53, 500

[geo]: [cve: municipio: 69, localidad: 27, direccion: Camino / Terraceria TRONCONAL - LA PRESA 11 624 74377 TRONCONAL, HUAQUECHULA LOS CAMINO QUE SE RASTREAN SON: CAMINO A LA PRESA 1+555.64, CAMINO AL POZO 4, 0+790.80, CAMINO AL PAREDON 0+957.60, CAMINO AL POZO 1, 0+480, CAMINO 2, lon: 98.47867552, lat: 18.80471419]

[obs1: [observación: OBRA EN PROCESO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 749.53] En Ejecución

Validado avances

1662918.88 1662918.88 498876.4988757 55]]

22-06-2025 22-06-2025

1571860.2 1571860.2 1571860.2 1571860.2 1571860.2 1571860.2

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cuadrados, avance: 8455.94] Terminado

26-03-2025 24-04-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025

730032.34 730032.34 730032.3 730032.3 730032.3 730032.3

Terminado

Validado / Registrado avances

[obs1: [observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre: 2.0, usuario: rabiola@puebla.gob.mx, fecha: 2025-07-12]]

[meta]: [unidad: metros cúbicos, avance: 1506.65] Terminado

12-07-2025 12-07-2025



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación n	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}		50	Otras causas	SE CAPTURARON 9 PROYECTOS DIRECTOS Y SOLO VALIDO 8 BIENESTAR	125	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	35.21758	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	32.31355	Otras causas	SE PAGARON LAS OBRAS CON FOLIOS: PUE250102522678, PUE250202546355, PUE250202546357 Y RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE Y DAÑOS POR LLUVIAS	91.75	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	0	Otras causas		N/D	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	6.63659	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	SE RECIBIERON LOS RECURSOS SEGÚN LOS MONTO Y LAS FECHAS PUBLICADAS	50	Otras causas	SE ALCANZO LA META	100	Validado
2025	2	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}		10	Otras causas	SE CAPTURE UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS PERO NO LO VALIDO BIENESTAR	N/D	Validado



Ciclo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2025	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}		35.71442	Otras causas		71.43	Validado	
2025	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	40.21108	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	SE DEBERA INVERTIR MINIMO UN 20% DEL TECHO	11.78747	Otras causas	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES ESTAN EN INTEGRACION Y EN VALIDACION EN EL CONSEJO ESTATAL	29.31	Validado	
2025	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	24.10877	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DE POZOS DE AGUA POTABLE Y PAGO POR LA DISPOSICION	0	26.63396	Otras causas	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	N/D	Validado
2025	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al aprovechamiento por concepto de agua	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.46257	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	PAGO DE LOS DERECHOS ANTE LA CONAGUA	.46257	Otras causas	PAGO DE LOS DERECHOS ANTE LA CONAGUA PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE	100	Validado	
2025	Puebla	Huaquechula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50	{just1:{ciclo:2025, trim:2,just:Otras causas,usuario:fabiolamvillegass,fecha:12/07/25}}	SE CAPTURARON 13 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS Y SOLO VALIDO 8 DE MAR. 6 SIN OBSERVACIONES Y 2 CON OBSERVACIONES	50	Otras causas		100	Validado	



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	53175363	53175363	31905217.8	5659956.24	5659956.24	1988841.64	1523474.01	32168104.28		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio Huaquechula", "Observación": "no se generaron intereses en este periodo"]]
Puebla	Huaquechula	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	120000	120000	120000	0	0	0	0	N/A	Validado	PRODIM, Equipo de computo
Puebla	Huaquechula	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1595260	1595260	1579366.26	0	0	0	0	N/A	Validado	Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del FAISMUJ 2025
Puebla	Huaquechula	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			615 - Construcción de vías de comunicación	17000000	17000000	10992029.74	1662918.88	1662918.88	964243.29	498875.66	N/A	Validado	Construccion de carretera, caminos sacacosechas, mantenimiento de camino.
Puebla	Huaquechula	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	28080103	28080103	14573145.62	3997037.36	3997037.36	1024598.35	1024598.35	N/A	Validado	Pavimentacion, drenaje electricificacion rural, rehabilitacion de pozos de agua potable.
Puebla	Huaquechula	2025	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			612 - Edificación no habitacional	6000000	6000000	4260676.18	0	0	0	0	N/A	Validado	construccion de espacios educativos y cancha deportiva



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	---------	-------------------------

Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	380000	380000	380000	0	0	0	0	N/A	Validado	PRODIM, Mobiliario ({"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huaquechula", "Observación": "no se generaron intereses en este periodo"})
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	27873671	27873671	13936835.52	9954920.14	9954920.14	9954920.14	9954920.14	52	Validado	

Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			543 - Equipo aeroespacial	600000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			551 - Equipo de defensa y seguridad	550000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA



Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			511 - Muebles de oficina y estantería	120000	120000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	muebles para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	100000	129396.77	0	0	0	0	0	N/A	Validado	literas para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	94000	383390	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de equipo de cómputo para seguridad publica

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	60000	60000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	circuito cerrado para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		523 - Cámaras fotográficas y de video	1200000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		541 - Vehículos Y Equipo Terrestre	2560000	3040000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de vehículos y cuatrimotos para seguridad publica municipal
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		392 - Impuestos y derechos	128936	128936	96702	96702	96702	96702	96702	96702	N/A	Validado	pago de derechos conagua
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	720000	720000	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	305370.97	N/A	Validado	pago al relleno sanitario
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		612 - Edificación no habitacional	2800000	2800000	2301892.54	2301892.54	2301892.54	2301892.54	2301892.54	2301892.54	N/A	Validado	mantenimiento a la infraestructura municipal.
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	588147.84	N/A	Validado	limpieza de cunetas, alcantarillas y rehabilitación de jagueyes
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS) 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF		615 - Construcción de vías de comunicación	5898283.61	5898283.61	800000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	mantenimiento de carretera y bacheo



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF	271 - Vestuario y uniformes	415120	415120	0	415120	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de uniforme
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	591500	591500	0	591500	0	0	0	0	0	N/A	Validado	prendas de protección para seguridad pública
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de kits de limpieza de armas
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF	311 - Energía eléctrica	6000000	7000000	3406560.17	3406560.17	3406560.17	3406560.17	3406560.17	3406560.17	3406560.17	N/A	Validado	pago de alumbrado publico y bombas para agua potable
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80000	1613446.78	1613446.78	1613446.7	1613446.7	1613446.7	1613446.7	1613446.7	1613446.7	N/A	Validado	arrendamiento de equipo para desazolve
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF	334 - Servicios de capacitación	12000	195450	141915.22	141915.22	0	0	0	0	0	N/A	Validado	evaluaciones de control de confianza
Puebla	Huaquechula	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS 2025 Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	FORTAMUN DF	242 - Cemento y productos de concreto	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	N/A	Validado	adquisición de cemento para mantenimiento de camino



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
---------	-----------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	---------	-------------------------

Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			122 - Sueldos base al personal eventual	3500000	3728000	1642800	1642800	1642800	1642800	1642800	N/A	Validado	pago de salarios a elementos de seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025 Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN DF			853 - Otros convenios	1393683.55	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA

