



Entidad	Tipo de Registro	Ciclo Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	69	1	2025	2	33 I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	5551.76	3373.99			\$53,175,363.00	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$53,177,540.77	\$41,254,957.99	\$41,254,957.99	se generaron intereses por un monto de \$5,551.76 de los cuales solo se aplicaron \$2,177.77 el remanente sera reintegrado	
											1	515	\$120,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PRODIM, Equipo de computo Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del FAISMUN 2025	
											1	332	\$1,595,260.00	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	\$1,574,518.95	mantenimiento de carretera, caminos sacacosechas, jaguayes, puente y alcantarilla, se devengaron 2 obras por un importe de \$4,463,272.02	
											2	615	\$17,000,000.00	\$13,425,517.22	\$13,425,517.22	\$13,425,517.22	\$13,425,517.22	\$9,177,820.44	\$9,177,820.44	Pavimentacion, drenaje, rehabilitacion de pozos de agua potable, alumbrado. Se tienen devengados 5 proyectos por un importe de \$5,390,189.53, los intereses generados son aplicados por un monto de \$2,177.77	
											2	614	\$28,080,103.00	\$27,266,349.52	\$27,266,349.52	\$27,266,349.52	\$27,266,349.52	\$21,879,533.98	\$21,879,533.98	construccion de espacios educativos, cancha deportiva, gimnasio. Se dejan devengadas dos obras por un monto de \$2,288,070.46	
											2	612	\$6,000,000.00	\$10,911,155.08	\$10,911,155.08	\$10,911,155.08	\$10,911,155.08	\$8,623,084.62	\$8,623,084.62	SE CANCELA ESTA PARTIDAPRODIM, Mobiliario	
											1	519	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-	\$-	\$-	\$-	no se generaron intereses en este periodo, se reintegraran recursos por \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor.	
21	69	1	2025	2	33 I	5	FORTAMUN E	1	0	11697.45			\$27,873,671.00	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,861,973.55	\$27,589,371.98	pagar el alumbrado publico y bombas para agua potable	
											1	311	\$6,000,000.00	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	\$7,081,154.52	pagos de salarios a elementos de seguridad publica
											1	122	\$3,500,000.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	\$3,815,600.00	SE CANCELA ESTA PARTIDA pago al relleno sanitario
											1	853	\$1,393,683.55	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA pago de derechos conagua
											1	358	\$720,000.00	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	\$636,847.37	adquisicion de uniformes
											1	392	\$128,936.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	\$123,685.00	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de cemento para mantenimiento de camino
											1	271	\$415,120.00	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	\$1,327,349.72	mantenimiento a la infraestructura municipal. QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE UNA ESTIMACION, POR CIERRE DEL EJERCICIO, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, QUEDO COMPROMETIDA Y DEVENGADA
											1	242	\$450,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de cemento para mantenimiento de camino
											2	612	\$2,800,000.00	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,812,637.71	\$2,540,036.14	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de cemento para mantenimiento de camino
											1	326	\$80,000.00	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	\$1,728,428.74	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	614	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	\$588,147.80	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	615	\$5,898,283.61	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	\$5,483,661.56	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	523	\$4,200,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	541	\$2,560,000.00	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	\$3,334,313.89	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	384	\$12,000.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	\$104,240.00	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											1	397	\$12,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											1	283	\$591,500.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	511	\$120,000.00	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	\$252,240.84	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	512	\$100,000.00	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	\$95,999.28	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	515	\$94,000.00	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	\$415,839.12	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	519	\$60,000.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	543	\$600,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica
											2	551	\$550,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 HUAQUECHULA, PUEBLA
 2024 - 2027



**MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FORTAMUJN**

FOLIO SISTEMA SHCP	ESTA ACCION SE REPORTE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU25030 2603202		2025008	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS DOBLE CABINA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 2,364,942.59	\$ 2,364,942.59	\$ 2,364,942.59	\$ 2,364,942.59	\$ 2,364,942.59	\$ 2,364,942.59	\$ 2,364,942.59	100%	100%	2	VEHICULO	ADQUISICION TERMINADA Y OPERANDO
PU25010 2526278		2025006	MANTENIMIENTO (DESARROLVE DE CUNETAS) DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	\$ 588,147.84	100%	100%	301.80	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2546355		2025013	REHABILITACION DEL CAMINO SACCA COSECHAS A TLAXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLUCO	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	\$ 730,032.34	100%	100%	1506.65	M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25020 2546357		2025015	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HUAQUECHULA A SANTIAGO TETLA DEL KM 0+000.00 AL KM 1+261.44 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SANTIAGO TETLA	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	\$ 1,571,860.20	100%	100%	8455.34	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25040 2623082		2025010	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y CIRCUITO CERRADO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 825,907.24	\$ 825,907.24	\$ 825,907.24	\$ 825,907.24	\$ 825,907.24	\$ 825,907.24	\$ 825,907.24	100%	100%	67	PZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25040 2622975		2025011	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN JUAN HUILLUCO	\$ 245,731.33	\$ 245,731.33	\$ 245,731.33	\$ 245,731.33	\$ 245,731.33	\$ 245,731.33	\$ 245,731.33	100%	100%	51	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PU25040 2621503		2025012	ADQUISICION DE UN VEHICULO DOBLE CABINA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 969,371.30	\$ 969,371.30	\$ 969,371.30	\$ 969,371.30	\$ 969,371.30	\$ 969,371.30	\$ 969,371.30	100%	100%	1	VEHICULO	ADQUISICION TERMINADA Y OPERANDO
PU25040 2623001		2025014	REHABILITACION DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 140,209.70	\$ 140,209.70	\$ 140,209.70	\$ 140,209.70	\$ 140,209.70	\$ 140,209.70	\$ 140,209.70	100%	100%	40.3	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%

15 DE ENERO 2026

RECIBIDO
 F/11/SSB/CGDR
 Coordinador de Planeación y Presupuesto Municipal





MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FORTAMUJUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CLASIFICACION AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25040 2623034	2025022	MANTENIMIENTO EN FACHADAS CON PINTURA, DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 894,224.94 \$	\$ 894,224.94 \$	\$ 894,224.94 \$	\$ 894,224.94 \$	\$ 894,224.94 \$	\$ 894,224.94 \$	\$ 894,224.94	100%	100%	1440.85	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25040 2623109	2025029	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. (HUEJOTAL Y AHUATLAN)	HUEJOTAL Y AHUATLAN	\$ 2,325,187.49 \$	\$ 2,325,187.49 \$	\$ 2,325,187.49 \$	\$ 2,325,187.49 \$	\$ 2,325,187.49 \$	\$ 2,325,187.49 \$	\$ 2,325,187.49	100%	100%	40568.45	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25040 2623184	2025051	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN DIEGO EL ORGANAL Y DE LAS INSPECTORIAS DE RANCHO NUEVO MI CHAPITA Y SAN JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	SAN DIEGO EL ORGANAL, RANCHO NUEVO MI CHAPITA Y SAN JUAN VALLARTA	\$ 1,259,870.13 \$	\$ 1,259,870.13 \$	\$ 1,259,870.13 \$	\$ 1,259,870.13 \$	\$ 1,259,870.13 \$	\$ 1,259,870.13 \$	\$ 1,259,870.13	100%	100%	892.55	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25040 2623054	2025055	MANTENIMIENTO CON BACHEO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	HUAQUECHULA	\$ 856,581.53 \$	\$ 856,581.53 \$	\$ 856,581.53 \$	\$ 856,581.53 \$	\$ 856,581.53 \$	\$ 856,581.53 \$	\$ 856,581.53	100%	100%	1310.13	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PUE25040 2621508	2025057	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MI CHAPITA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA	RANCHO NUEVO MI CHAPITA	\$ 272,601.57 \$	\$ 272,601.57 \$	\$ 272,601.57 \$	\$ 272,601.57 \$	\$ 272,601.57 \$	\$ 272,601.57 \$	\$ 272,601.57	100%	100%	424.39	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%



MUNICIPIO DE HUAQUECHULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	35.22	4,908,216.00	13,936,835.52	32.31	4,503,487.00	13,936,835.52	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CARRETERAS, CAMINOS SACACOSECHAS, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS Y ESCUELAS.
	4to. Trimestre	35.22	9,816,432.00	27,873,671.00	38.07	10,612,875.81	27,873,671.00	

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	13,936,835.52	11.79	1,642,800.00	13,936,835.52	PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A SE REALIZO EL PAGO DE SALARIOS AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. SE REALIZO LA ADQUISICION DE VEHICULOS.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	27,873,671.00	33.75	9,407,410.85	27,873,671.00	



Ciclo	Trámeste	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Indice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ascendente	100		100		99.95804		99.96	Validado
<p>SE REINTEGRARAN RECURSOS DEL FONDO POR \$11,697.45 los cuales no se comprometieron, ni se devengaron debido a que el monto que se aparto para pagar el alumbrado fue menor. QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE UNA ESTIMACION, POR CIERRE DEL EJERCICIO, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, QUEDO COMPROMETIDA Y DEVENGADA</p>																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Componente Semestral	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	40.21108		40.21108	SE DEBERA INVERTIR MINIMO UN 20% DEL TECHO			83.93	Validado
<p>SE REALIZO EL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE REALIZO LA ADQUISICION DE VEHICULOS, UNIFORMES, MOBILIARIO, CIRCUITO CERRADO, EQUIPO DE COMPUTO, EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, REHABILITACION DEL CENTRO DE MONITOREO. SE CUMPLIO CON EL 20 PORCIENTO DEL FONDO DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA.</p>																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Componente Semestral	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	0		0	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES			N/D	Validado
<p>SE DEBERA INVERTIR MINIMO UN 20% DEL TECHO</p> <p>EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES</p> <p>EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DEL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES</p>																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente Semestral	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	24.10877		24.10877	PAGO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DE POZOS DE AGUA POTABLE Y PAGO POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO			114.85	Validado
<p>PAGO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DE POZOS DE AGUA POTABLE Y PAGO POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO. EL INCREMENTO SE DEBE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CUAL FUE MAYOR AL PROGRAMADO.</p>																		



Ciclo	Trim estre	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuesta rio	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN agua	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamien tos por concepto de agua	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	.46257	PAGO DE LOS DERECHOS ANTE LA CONAGUA	.46257	PAGO DE LOS DERECHOS ANTE LA CONAGUA	.44373	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE, DE LAS CONSESIONES MAYORES A 2500 HABITANTES, HUBO UNA REDUCCION EN EL MONTO DEL PAGO DEL ULTIMO TRIMESTRE 2025.	95.93	Validado
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN Federal	Porcentaje de proyectos Complementari os registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Descendente	47.61905		47.61905		52.63158	SE CAPTURARON 20 PROYECTOS VALIDADOS POR BIENESTAR, EL TRIMESTRE ANTERIOR SE TENIAN 18 PROYECTOS Y SE CANCEOLO UNO.	90.48	Validado
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN Federal	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ascendente	47.61905		47.61905		44.73684	SE CAPTURARON 17 PROYECTOS VALIDADOS POR BIENESTAR	93.95	Validado
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN local	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	35.21758	EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	35.21758	EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	38.07491	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CARRETERAS, CAMINOS SACACOSECHAS, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS Y ESCUELAS.	108.11	Validado
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN local	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	0	EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	0	EL MUNICIPIO NO DESTINA RECURSOS DEL FORTAMUN PARA LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL	0		N/D	Validado



Ciclo	Trim este	Entidad Federativa	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN México	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ascendente	100		100		100		100	Validado
SE RECIBIERON LOS RECURSOS SEGÚN LOS MONTOS Y LAS FECHAS PUBLICADAS																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN México	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	3.38611		3.38611		100		100	Validado
NO SE ALCANZO LA META, NO HUBO VARIACION																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FORTAMUN Dependencia Financiera	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Descendente	3.44129		3.44129		99.09		99.09	Validado
SE ALCANZO LA META DE RECAUDACION DEBIDO A QUE SE REALIZARON MENOR NUMERO DE TRAMITES QUE EL AÑO PASADO																		
2025	4	Puebla	Huaquechula	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Descendente	4.7619		4.7619		2.63158		180.95	Validado
SE CAPTURE UN PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS VALIDADO POR BIENESTAR																		



Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio o Financiero - Especifico	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	5551.76	3373.99	Total del Programa Presupuestario	53177540.77	53177540.77	53177540.77	53177540.77	53177540.77	53177540.77	41254957.99	41254957.99	53175363	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA, PRODIM, Equipo de computo
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	120000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1595260	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	1574518.95	N/A	Validado	Gastos indirectos, levantamientos topograficos, elaboracion de proyectos del FAISMUN 2025
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	615 - Construcción de vías de comunicación	17000000	13425517.22	13425517.22	13425517.22	13425517.22	9177820.44	9177820.44	N/A	Validado	mantenimiento de carretera, caminos sacacosechas, jagueyes, puente y alcantarilla, se devengaron 2 obras por un importe de \$4,463,272.02
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	28080103	27266349.52	27266349.52	27266349.52	27266349.52	21879538.98	21879538.98	N/A	Validado	Pavimentacion, drenaje, rehabilitacion de pozos de agua potable, alumbrado. Se tienen devengados 5 proyectos por un importe de \$5,390,189.53, los intereses generados son aplicados por un monto de \$2,177.77
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	612 - Edificación no habitacional	6000000	10911155.08	10911155.08	10911155.08	10911155.08	8623084.62	8623084.62	N/A	Validado	construccion de espacios educativos, cancha deportiva, gimnasio. Se dejan devengadas dos obras por un monto de \$2,288,070.46
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	380000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDAPRODIM, Mobiliario
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	Total del Programa Presupuestario	27873671	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27861973.55	27873671	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	853 - Otros convenios	1393683.55	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	543 - Equipo aeroespacial	600000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	551 - Equipo de defensa y seguridad	550000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025 Sin Especificar	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5551.76	3373.99	511 - Muebles de oficina y estantería	120000	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	252240.84	N/A	Validado	muebles para seguridad publica



[[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huaquechula", "Observación": "Se generaron intereses por un monto de \$5,551.76 de los cuales solo se aplicaron \$2,177.77 el remanente sera reintegrado"}]]

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	100000	95999.28	95999.28	95999.28	95999.28	95999.28	95999.28	N/A	Validado	literas para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	94000	415839.12	415839.12	415839.12	415839.12	415839.12	415839.12	N/A	Validado	adquisicion de equipo de computo para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	60000	61828	61828	61828	61828	61828	61828	N/A	Validado	circuito cerrado para seguridad publica
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			523 - Cámaras fotográficas y de video	1200000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2560000	3334313.89	3334313.89	3334313.89	3334313.89	3334313.89	3334313.89	N/A	Validado	adquisicion de tres vehiculos para seguridad publica municipal
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			392 - Impuestos y derechos	128936	123685	123685	123685	123685	123685	123685	N/A	Validado	pago de derechos conagua
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	720000	636847.37	636847.37	636847.37	636847.37	636847.37	636847.37	N/A	Validado	pago al relleno sanitario esta pendiente el pago de una estimacion por un monto de \$272,601.57
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			612 - Edificación no habitacional	2800000	2812637.71	2812637.71	2812637.71	2812637.71	2812637.71	2540036.14	N/A	Validado	mantenimiento a la infraestructura municipal.
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	588147.84	588147.8	588147.8	588147.8	588147.8	588147.8	588147.8	N/A	Validado	limpieza de cunetas
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			615 - Construcción de vías de comunicación	5898283.61	5483661.56	5483661.56	5483661.56	5483661.56	5483661.56	5483661.56	N/A	Validado	mantenimiento de carretera y bacheo
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			271 - Vestuario y uniformes	415120	1327349.72	1327349.72	1327349.72	1327349.72	1327349.72	1327349.72	N/A	Validado	adquisicion de uniformes
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	591500	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			297 - Refracciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			311 - Energía eléctrica	6000000	7081154.52	7081154.52	7081154.52	7081154.52	7081154.52	7081154.52	N/A	Validado	pago de alumbrado publico y bombas para agua potable
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80000	1728428.74	1728428.74	1728428.74	1728428.74	1728428.74	1728428.74	N/A	Validado	arrendamiento de equipo para desazolve de drenajes, servicio de limpieza, desazolve de caminos y barrancas
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			334 - Servicios de capacitación	12000	104240	104240	104240	104240	104240	104240	N/A	Validado	evaluaciones de control de confianza
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			242 - Cemento y productos de concreto	450000	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	SE CANCELA ESTA PARTIDA, adquisicion de cemento para mantenimiento de camino
Puebla	Huaquechula	2025	FORTAMUN DF			122 - Sueldos base al personal eventual	3500000	3815600	3815600	3815600	3815600	3815600	3815600	N/A	Validado	pago de salarios a elementos de seguridad publica



